

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 58 ул. Циолковского
общего (внешнего) осмотра здания

Г. Колтуга

от 29 апреля 2013 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1978г
Материал стен	кирпичные
Число этажей	9 (девять)
Число подъездов	1 (один)
Наличие подвалов	Техподполье

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК УЖЛ Московского округа» Л.В. Панкратова
Одисконсульт Усаченко О.В.
Заместник МДО Алихокина А.Э.

В присутствии: ООО «ЖСКУ № 13» в лице техника Асеевой З.Е.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (ремонтных или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные. Разрушение кирпичной кладки не выявлено.		Ремонт не требуется.
3	Фасад			Ремонта не требуется.
	3.1 Наружная отделка	3.1 Разрушений не выявлено.		
	3.2 Жел./лан. Штук	3.2 не предусмотрено.		
	3.3 Декор	3.3 <i>Внеш. ремонт с 2012г</i>		
	3.4 Балконы	3.4 Разрушенный не выявлено.		
	3.5 Козырьки входов в подвал	3.5 Разрушений не выявлено. Балконен ремонт покрытия 2012г.		
	3.6 Карнизы	3.6 Не проверялись.		
4	Входы в подвал	<i>Проведены ремонт с 2012г</i>		

5.	Отмостка	Асфальтобетонная. Наблюдаются разрушение верхнего слоя, имеются трещины, отрывание от фундамента.	Требуется кадреконст
6	Перекрытия		Ремонта не требуется.
	6.1 Чордочное	6.1. 6.2, 6.3 Ж/Бстоиные.	
	6.2 Межэтажные	Прозисший и разрушений визуально не наблюдается.	
	6.3 Подвалы		
7	Крыша	Выполнена кадреконс 2010г.	Ремонта не требуется.
	7.1 Стропила	7.1 Не предумотрено.	
	7.2 Обрешетка	7.2 Не предумотрено.	
	7.3 Софиты	7.3 Крепля совмещаясь, разрушенный не выявлено.	
	7.4 Водосточные трубы	7.4 Не предусмотрено.	
	7.5 Внешний водосток	7.5 Разрушенный не выявлено, в исправном рабочем состоянии	
	7.6 Трубы вент., канализ. и дымоходов	7.6 Разрушенный не выявлено	
8	Подъезды:		Требуется капитальный ремонт
	8.1 лопаты	8.1 В лестничных спусках наблюдается частичное разрушение облицовочной плитки, места выступающие.	ремонт не вот. более 5 лет
	8.2 двери	8.2 В переходах лестничных маркей наблюдаются перекос дверей, частично отсутствует остекление оконных рам, механические повреждения.	
	8.3 оградка	8.3 Повреждение красочного и штукатурного слоя стен, имеется заплесневость побелки стен и потолков, разрушение красочного слоя после простояния с крыши.	
9	Система холодного водоснабжения	Выполнена кадреконс 2010г.	Ремонта не требуется.
	9.1 водопроводные трубы	9.1 Ненадежностей не выявлено.	
	9.2 затворы арматура	9.2 В исправном рабочем состоянии.	
10	Система Центрального		

	Фотоплакаты			
10	10.1 Трубы ЦС	10.1 Трубы стальные, окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, частично отсутствует изоляция.		Требуется Капремонт
	10.2 Радиаторы	10.2 Радиаторы круглые, в эксплуатации более 30 лет.		
	10.3 Запорная арматура	10.3 Запорная арматура по стоякам в рабочем состоянии, требуются замены.		
11	10.4 АОПВ Система горячего водоснабжения			Требуется Капремонт
	11.1 Трубы ГВС	11.1 Трубы стальные, окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, частично отсутствует изоляция.		
	11.2 Запорная арматура	11.2 Запорная арматура по стоякам в рабочем состоянии, требуются замены.		
12	Система канализации	Невозможностей не выявлено, в рабочем состоянии, запланирован капитальный ремонт в 2012г.		Ремонта не требуется.
13	Система электроснабжения			
	13.1 Сетевая электротрассировка, специалики	Балансон кварталом 2012г.		
	13.2 Силовая электропроводка			
	13.3 Вседное устройство			
	13.4 Потолочные электроподвески			
14	Благоустройство			
	14.1 Абдуктивирование земельной территории	14.1 Разрушенный подваловой покрытий не выявлено.		Ремонта не требуется.
	14.2 Дорожное обустройство	14.2 Дорожное оборудование исправно.		
15	Прочие работы			
	15.1 ямы	15.1 Капитальный ремонт 2012г.		Требуется Капремонт
	15.2 система водоудаления	15.2 В рабочем состоянии, требуется капремонт с изготовлением проектно-сметной документации.		15.2

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Эрикко, скрепят

Банальник ЕТО

Обслуживающая организация

А.В.Личутин

О.В.Усаченко

А.Е.Алдохина

Н.Н.Асеева