

АКТ

16. 6

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 27/25 ул. Пухова
общего (осеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от «15» 09 2016г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1932

Материал стен: кирпичный, оштукатуренный

Число этажей 4

Число подъездов 7

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г.Калуги Пичугиной Л.В.

Юрисконсульт Фадейкиной Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Н.С

• Руденко, мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Кирпичные, видимых нарушений не обнаружено.		
3	Фасад 3.1наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд	Наблюдается отслоение, трещины штукатурного слоя, и по всему периметру нарушение окрасочного слоя. Отсутствуют мест. отшибы на восстановленной части фасада, Не предусмотрены (настен.) Наблюдается отслоение штукатурного слоя нарушение окрасочного слоя. Наблюдается разрушение защитного слоя, обнажение арматуры балконных плит, коррозия металлических конструкций Козырьки над 2,3,4,5,6,7 металлические видимых нарушений не обнаружено, над 1-ом подъездом наблюдается коррозия, отсутствует окрасочный слой.	100%	текущий ремонт <i>7-р. устройство пасек</i> текущий ремонт <i>КАРП. ремонт балконов</i> <i>К9Р. ремонт фасада 7-м ремонтные балконы</i>
4	Входы в подвал	Разрушение штукатурного слоя, кирпичная кладка местами разрушена.		текущий ремонт
5.	Отмостка	Видимых нарушений не обнаружено.		

6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено		
7	Крыша 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4водосточные Трубы 7.5внутренний водосток 7.6карниз 7.7Трубы вент. каналов и дымоходов	Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено На кровле неисправностей не выявлено. Отсутствует снегозадерживающее ограждение. Наблюдается разрушение штукатурного слоя. Наблюдается разрушение штукатурного слоя.		Требуется текущий ремонт. Текущий ремонт.
8	Подъезды 8.1полы 8.2проемы 8.3отделка	Видимых нарушений не выявлено Наблюдается разрушение штукатурного слоя стен и потолков, отслоение красочного слоя на стенах и дверях.		T Требуется выполнить текущий ремонт подъездов
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Трубы стальные не оцинкованные, наблюдается частично коррозия, имеются следы ремонта с применением сварочных работ. Запорная арматура -нарушений не выявлено.	100%	Требуется выполнить капитальный ремонт (есть судебное решение)
10	Система Центрального Отопления 10.1Трубы ЦО 10.2Радиаторы 10.3Запорная арматура	Трубы стальные, наблюдается коррозия труб, отсутствие покрасочного слоя, отсутствие частично изоляции Радиаторы старого образца Запорная арматура нарушений не выявлено Прибор учета отсутствует.	100%	Требуется выполнить капитальный ремонт (есть судебное решение)
11	Система канализации	В исправном, рабочем состоянии Трубы чугунные, капитальный ремонт не выполнялся.		Капитальный ремонт.
12	Система электроснабжения 12.1Световая электропроводка, светильники 12.2Силовая электропроводка 12.3Вводное устройство 12.4Поэтажные электрощиты	Наблюдается ветхая проводка в связи с длительной эксплуатацией ВРУ заменено в 2012г.нарушений не выявлено Поэтажные электрощиты не обеспечивают защиты при		Требуется выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных

		перегрузке		проводов, стоечковых проводов (есть судебное решение).
13	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Наблюдается разрушение покрытия у канализационных люков. 14.2. Нарушений не выявлено		
14	Прочие работы			

Подписи:

Члены комиссии:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер



Л.В.Пичутина



Е.В.Фадейкина



А.А.Абрамова



Н.С.Руденко



Н.И.Гудкова

Савченко А.И. 