

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 14 ул. Малоярославецкая
общего (весеннего) осмотра здания

Г. Калуга
Год постройки 1987

от «10» 04 2018г

Материал стен панель

Число этажей 9

Число подъездов 4

Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Гл. инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Пичугиной Л.В.

Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследован		
2	Стены	Крупнопанельные, нарушений не выявлено		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 4 Балконы/лоджии 3.5 Козырьки входов в подъезд	Нет Видимых нарушений не выявлено. Выполнен кап. ремонт в 2010г. Оштукатурен, окрашен масляной краской. Окрасочный слой частично нарушен. Нарушений не выявлено Бетонные плиты. Нарушений не выявлено.		
4	Входы в подвал	Двери входов в подвал металлические. Нарушений не выявлено.		
5.	Отмостка	Бетонная, нарушений не выявлено		Кап. ремонт выполнен в 2010г.
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное			
7	Крыша	Кровля совмещенная, выполнена из наплавляемого материала.		Требуется текущий

		Произведен частичный ремонт кровли над п. №3. Наблюдается частичное разрушение парапетных плит, произведен ремонт парапетных плит над кв. №108.		ремонт кровли и парапетных плит
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	На лестничных клетках бетонные, нарушений не выявлено. Полы выложены плиткой, Двери металлические с домофоном – нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской. Окрасочный слой нарушен более 50%. На стенах и потолке наблюдаются повреждения красочного слоя (побелка, масляная краска), разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя.		текущий ремонт подъездов и л/клеток выполнен в сентябре 2014 г.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Тубы стальные, окрашены, утеплены. На магистральном трубопроводе нарушений не выявлено. На стояковых трубах Нарушений не выявлено. Запорная арматура на стояках и на вводе в дом нового образца, находится в рабочем состоянии, нарушений не выявлено. Запорная арматура на вводе в квартиры частично нового образца.		В 2010г. произведен кап. ремонт магистрального трубопровода. В 2012г. произведен кап. ремонт стояков ХВС и запорной арматуры на квартиры
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Тубы стальные, окрашены, утеплены. На магистральном трубопроводе нарушений не выявлено. Узел учёта имеется. Нарушений не выявлено Запорная арматура на стояках и на вводе в дом нового образца, находится в рабочем состоянии, нарушений не выявлено.		Кап. ремонт проведен в 2010г.
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Тубы стальные, окрашены, утеплены. На магистральном трубопроводе нарушений не выявлено. На стояковых трубах наблюдается коррозия металла Запорная арматура на стояках и на вводе в дом нового образца, находится в рабочем состоянии, нарушений не выявлено. Запорная арматура на вводе в		В 2010г. произведен кап. ремонт магистрального трубопровода. Требуется замена стояковых трубопроводов с заменой запорной арматурой на вводе в

		квартиры частично старого образца.		квартиры (кап. ремонт).
12	Система канализации	Трубы пластиковые. Находятся в рабочем состоянии. Ливнёвая система канализации внутренняя. Трубы пластиковые Ø 110.Находятся в рабочем состоянии.		
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство старого образца, находится в рабочем состоянии. 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках имеется (установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы		Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Нарушений не выявлено. В 2013г установлено леерное ограждение имеется частичное разрушение.		Требуется текущий ремонт леерного ограждения
	14.2 Детское оборудование	Детское оборудование имеется, но нарушен окрасочный слой (масляная краска)		По содержанию требуется окрас детского оборудования.
15	Прочие работы 15.1 Ремонт машинных помещений 15.2 газовые трубы	Нарушен окрасочный слой. Необходима установка досок объявлений. Установка таблички подъезд № 2,3. Леерное ограждение деформировано.		Требуется текущий ремонт

Подпись:

Главный инженер

Л.В.Пичугина

Юрисконсульт

Е.В.Фадейкина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Директор

Н.С.Руденко

Мастер

Н.И.Гудкова

Григорий Геннадьевич
"Восход"

Стрел (Гудкова Н.И.)