

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 113 ул. Московская  
общего (весеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от 18 апреля 2018г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки	1963г
Материал стен	кирпичные
Число этажей	5 (пять).
Число подъездов	4 (четыре)
Наличие подвалов	отсутствует

**Результаты осмотра строения**

**Комиссия в составе:** Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»  
Л.В.Пичугина, юрисконсульт Фадейкина Е.В., начальник ПТО Абрамова А.А.  
**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника  
Холиной Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался.		
2	<b>Стены</b>	Кирпичные. Разрушение кирпичной кладки, выветривание раствора в кладке.		
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы	3.1 Разрушений не выявлено, <i>бот окраина фасада в 2014г.</i> 3.2 Не предусмотрены проектом. 3.3 Наблюдается незначительное разрушение окрасочного слоя. 3.4 Наблюдается разрушение защитного слоя бетона балконных плит местами до арматуры. 3.5 Разрушений не выявлено 3.6 Разрушений не выявлено.		п.3.3, 3.4 требуется кап ремонт. Имеется решение суда
4	<b>Входы в подвал</b>	Отсутствует.		
5.	<b>Отмостка</b>	Имеется в некоторых местах просадка грунта, трещины, щели между отмосткой и цоколем, разрушение асфальтового покрытия.		Требуется кап ремонт. Имеется решение суда
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	6.1, 6.2 Ж/бетонные. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется.
7	<b>Крыша</b>			Требуется

	7.1 Стропила 7.2 Обрешетка  7.3 Кровля  7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1 Разрушений не выявлено. 7.2 Разрушений не выявлено.  7.3 Кровля шиферная. Разрушений не выявлено.  7.4 Водосточные трубы разрушений не выявлено  7.6 Разрушений не выявлено.		обработка стропильной системы огнезащитным раствором
8	<b>Подъезды</b> 8.1 Поль 8.2 Проемы  8.3 Отделка	8.1 Разрушений не выявлено. 8.2 Тамбурные двери входов в подъезд деревянные, нарушений нет. Оконные блоки-стеклопакеты.  8.3 Разрушений не выявлено.		
9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 Водопроводные трубы  9.2 Запорная арматура	Трубы стальные. Наблюдается коррозия труб, хомуты, отсутствие покрасочного слоя.  Запорная арматура подвержена коррозии, частично в не рабочем состоянии.		Требуется капитальный ремонт п.9.1 П.9.2 Имеется решение суда
10	<b>Система Центрального Отопления</b> 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.1 трубы стальные, поражение коррозией отдельных участков труб, следы ремонта.  10.2 Радиаторы старого образца. В эксплуатации более 30 лет.  10.3 Запорная арматура подвержена коррозии, ремонту и ревизии не подлежит.		Требуется кап ремонт., п.10.1, 10.3, 10.2- истек срок службы Имеется решение суда
11	<b>Система горячего водоснабжения</b> 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	<b>Система канализации</b>	Трубы системы водоотведения имеют естественный износ.		Кап. ремонт, истек срок эксплуатации Имеется решение суда
13	<b>Система электроснабжения</b> 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая	Разрушений не выявлено		

	электропроводка 13.3 Вводное устройство 13..4 Поэтажные электрощиты		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Разрушений не выявлено  14.2 Детское оборудование в рабочем состоянии.	
15	Прочие работы	Трубы фасадного газопровода нарушений не выявлено.	

**Подписи:**

Главный инженер ООО  
«УК МЖД Московского округа» г. Калуги

Юрист консультант

Начальник ПТО

техник ООО «ЖЭУ № 15»

Л.В.Пичугина

Е.В.Фадейкина

А.А.Абрамова

Н.А.Холина