

## АКТ

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 130, ул.Московская  
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 11 апреля 2018г.

### Общие сведения по строению

Год постройки - 1960 г.  
Материал стен - кирпичный  
Число этажей - 5  
Число подъездов - 2 п.  
Наличие подвалов - имеется  
Крыша - шиферная

### Результаты осмотра строения:

**Комиссия в составе:** Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа»

Л.В.Пичугиной

Юрисконсульт Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника  
Холиной Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения,  
элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта, с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался.		
2	<b>Стены</b>	Наблюдается образование трещин.		Требуется капремонт трещин с утеплением и оштукатуриваем стен.
3	<b>Фасад</b> 3.1 наружная отделка 3.2 цоколь 3.3 балконы 3.4 Козырьки входов в подъезд	3.1 Наблюдается образование трещин, выветривание раствора. 3.2 Наблюдаются трещины, разрушение штукатурного слоя. 3.3 Наблюдается разрушение бетонного основания плит по периметру балконов. 3.4 Козырьки металлические. Разрушений не выявлено		<i>теж.рем. обследовать фасадные стены теплоизоляцией.</i> Требуется капремонт п 3.1 3.2 Требуется текущий ремонт. п.3.3 требуется тек.ремонт.
4	<b>Входы в подвал</b>	В подъезде №1, разрушений не выявлено.		
5.	<b>Отмостка</b>	Разрушений не выявлено		
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Железобетонные, дефектов и повреждений нет.		

7	<b>Крыша</b> 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 трубы вентиляционных каналов и дымоходов	Дефектов и повреждений нет.		Требуется обработка стропильной системы огнезащитным раствором  <i>теп.решил  сил. обратзени  кромки</i>
8	<b>Подъезды</b> 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 Разрушений не выявлено 8.2 Стеклопакеты- разрушений не выявлено 8.3 Разрушений не выявлено		
9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Разрушений не выявлено		
10	<b>Система Центрального Отопления</b> 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Разрушений не выявлено		
11	<b>Система горячего водоснабжения</b> 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом застройки не предусмотрено.		
12	<b>Система канализации</b>	Трубы чугунные, имеют коррозию, истек срок эксплуатации.		Требуется кап ремонт
13	<b>Система электроснабжения</b> 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12.4 Поэтажные Электрощиты	Дефектов и повреждений нет.		

14	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории  13.2 Детское оборудование	13.1 Асфальтовое покрытие имеет неровности,  13.2 Разрушений не выявлено. (городское)		К.А.П. Решонит п.13.1
15	Прочие работы			

**Подписи:**

Гл. инженер ООО «УК МЖД

Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Техник ООО «ЖЭУ № 15»

 Л.В. Пичугина  
 Е.В. Фадейкина  
 А.А. Абрамова  
 Н.А. Холина  
 Н.А. Холина