

А К Т

общего (осеннего) осмотра зданий (о готовности к зиме)

октябрь 2004 г.

Дом № 30/5 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Линейная
Домоуправление № 19 города Колтуца

Общие сведения по строению

Год постройки 1955 материал стен шлакобетонный
Число этажей 2 наличие подвала цементный этаж

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Переселова В.В.
членов, представителя общественного домового комитета М.И. Мещеряков И.Б.
и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника Тамматова Е.И. провела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша трещины шиф. листов
- б) чердачное помещение и вентиляция не исправна, утепл. не выявлено
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания отсутствуют по крыше
Крыша в воде в подвале?
- г) фасад здания штукатурка отваливается штукатурка
- д) входные двери и оконные переплеты деревянные, щели по раме
- е) подвальные помещения не исправна, утепл. не выявлено
- ж) отмостка вокруг здания неравномерная осадка, трещины
- з) система центрального отопления заключена в шланг трубопровода
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в работе исправны

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) не проверялись не выявлено

ж) электричество не проверялись не выявлено

2. Обеспеченность:

а) котельных - топливом

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочных инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц: обеспечено

Выводы и предложения:

Работы в зимне-весенний период: проверка и обслуживание систем отопления, проверка замерной арматуры, ремонт и проверка электроснабжения.

Председатель комиссии
Члены комиссии



Лешин Н.В.
Васильев В.В.
Климов А.И.
Климов Б.И.

С.И. Мухоморова
55-28-16