

А К Т

общего (осеннего) осмотра зданий (о готовности к зиме)

октябрь 2008 г.

Дом № 1 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Бр. Коммунарской
Домоуправление № 19 города Колуса

Общие сведения по строению

Год постройки _____ материал стен кирпич
Число этажей 9 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родченко
членов, представителя общественного домового комитета Керимова С.А.
и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника Могилкина Р.Н. провела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша не рушится, герметичное в местах примыкающей к
м. вент. проходки
- б) чердачное помещение и вентиляция вентилируется в раб. состоянии
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания не повреждены и
работают
- г) фасад здания не поврежден и в раб. состоянии
- д) входные двери и оконные переплеты утеплены, оштукатурены
- е) подвальные помещения не имеют влаги и в раб. состоянии
- ж) отмостка вокруг здания не равномерная осадка, трещины
- з) система центрального отопления нарушена из-за износа трубопровода
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в раб. состоянии

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

ж) электричество система электроснабжения исправна

2. Обеспеченность:

а) котельных - топливом обеспечена

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечена

Выводы и предложения:

Фон к зиме в норме
выявлено: прокладка, окраска, замена
защитной арматуры, работы и ремонт ВРУ,
и шпота.

Председатель комиссии

Члены комиссии



Колыван Н. В
Водимова В. В
Александрова Н. М
Шмидта В. И
Доркина А. А