

4	Входы в подвал	Входы в подвал отсутствуют.	
5	Отмостка	Асфальтобетонная, местами провалилась, имеются трещины.	<i>рем. работы</i>
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальный	Ж/Б плиты. Проседаний и разрушений визуально не наблюдается.	Ремонт не требуется
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточная труба 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов.	Выполнен капремонт в 2008г. 7.1 - 7.3 Кровля шиферная, разрушений не выявлено <i>или отсутствует металл между дымоходами</i> 7.4 Дефектов и разрушений не выявлено 7.5 Не предусмотрен проектом. 7.6 Дефектов и разрушений не выявлено	<i>Рем. работы или устранение повреждений кровли, замена вент. труб и дымоходов с металл. ограду</i>
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 Наблюдается частичное разрушение цементной стяжки пола на 1/кл. 8.2 Входные двери металлические с домофонами. Скошенные блоки замочных на стеклопакеты. <i>рем. работы в 2012г.</i>	Требуется поклейка ремонт Д. 8.1.5 <i>отметка пола</i>
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водорозетные трубы 9.2 балочная арматура	Выполнен ремонт в 2008г. Неисправностей не выявлено.	
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы СО 10.2 Радиаторы 10.3 Балочная арматура	Выполнен ремонт в 2008г. Неисправностей не выявлено.	
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Балочная арматура	Не предусмотрено проектом.	
12	Система канализации	Наблюдается прохождение отдельных участков труб канализации, имеются трещины, сколы <i>инжир</i>	Требуется капремонт, кратк. срок эксплуатации.

13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Полное устройство 13.4 Показатели электроцены	Выполнен ремонт в 2008г. Неисправностей не выявлено.	
4	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дорожной территории 14.2 Дорожное оборудование	14.1 Асфальтовое покрытие имеет разрушения, ямы, трещины, отсутствует бордюрный камень. 14.2 Отсутствует	Требуется капремонт.
15	Другие работы	Снос аварийных деревьев, обработка кроны	Текущий ремонт

Подпись:

Ген. директор ООО «УК МЭД Московского округа»

Крисковская

Павельчик Л.В.

Техник ООО «ЖЭУМ15»

М.П.О. Митрофанов И.К. [подпись]
 ил.г.моск.- 55-27-32

[Подписи]

Л. В. Пилупина

О. В. Усаченко

А. Е. Антохина

А. И. Антохина