

АКТ
 проверки состояния общего имущества
 в многоквартирном доме № 16а ул. Чичерина
 общего осеннего осмотра здания

г.Калуга

от 27 октября 2020г

Общие сведения по строению

Год постройки – 1962

Материал стен – кирпич

Число этажей - 4

Число подъездов – 4

Наличие подвалов - имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В
 Начальник ПТО ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Абрамовой А.А
 Юрисконсульт ООО «УК МЖД Московского округа» г.Калуги Фадейкиной Е.В
 Представитель обслуживающей организации ООО «ЖЭУ 15 » в лице директора Коляскиной Л.Е.,,
 мастера Кобзевой Е.Н.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства


№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1.	Фундамент	Не обследовался		
2.	Стены	Кирпичные отклонения от вертикали, горизонтالي нет		
3.	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. Швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 карниз	Нарушений не выявлено, выполнен ремонт с утеплением фасада. Не предусмотрено Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Выполнен ремонт балконных плит. Выполнены из металочерепицы на металлических стойках, наблюдается деформация Нарушений не выявлено.		Ремонт не требуется. Ремонт не требуется Ремонт не требуется Требуется ремонт стойки Ремонт не требуется
4.	Входы в подвал	Расположены в подъездах, ж/б ступени перекошены		Тек. ремонт
5.	Отмостка	Выполнена из асфальтобетонного покрытия, местами наблюдается частичное разрушение покрытия, трещины		Текущий ремонт

6.	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено		
7.	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 Трубы вент. каналов и дымоходов	Скатная Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено Шиферная, нарушений не выявлено. Частичное отсутствие ограждения, местами деформировано Из оцинкованного железа. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено		Ремонт не требуется Ремонт не требуется
8.	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Ж/б стяжка. На л/площадках наблюдаются выбоины в цементной стяжке, на ступенях имеются сколы Окна ПВХ, нарушений не выявлено. Двери входов в подъезд металлические с домофоном, нарушений не выявлено. Тамбурные деревянные, нарушений не выявлено, вып. замена в 2018г. Стены оштукатурены окрашены имеют разрушение окрасочного слоя стен		Кап. ремонт л/клеток (решение суда)
9.	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено		
10.	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено Установлен узел учета		
11.	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрено		
12.	Система канализации	Чугунные, трубы подвержены коррозии, фановые стояки имеют трещины, местами сгнили.		Кап. ремонт (решение суда)

13.	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Позатажные электрощиты	Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено ВРУ нового образца, нарушений не выявлено Нарушений не выявлено	Ремонтные работы не требуются. Выполнен кап. ремонт в 2018 г.
14.	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	В удовлетворительном состоянии, нарушений не выявлено. Бардюрный камень отсутствует Нарушений не выявлено	
15.	Прочие работы		

Подпись:

Управляющая организация

Главный инженер ПТО Пичугина Л.В. _____ 

Начальник ПТО Абрамова А.А. _____ 

Юрисконсульт Фадейкина Е.В. _____ 

Обслуживающая организация

Директор Коляскина Л.Е. _____

Мастер Кобзева Е.Н. _____ 

Кв. _____