

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 2/7 ул. Чичерина
общего весеннего осмотра здания

Г. Калуга

от «9 » 03. 2021г.

Год постройки 1961

Общие сведения по строению

Материал стен кирпич

Число этажей 4

Число подъездов 3

Наличие подвалов отсутствует

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Личугиной Л.В.
Юрист консультант Фадейкиной Е.В.
Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ 15» в лице директора Коляскиной Л.Е., мастера Кобзевой Е.Н.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Из силикатного кирпича, без отделки, наблюдается выветривание раствора		текущий ремонт, утепление стен в случае промерзания
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. Швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд	<p>Кирпичная кладка, местами наблюдается выветривание раствора</p> <p>Не предусмотрено</p> <p>Наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоя по всему периметру, более 50%</p> <p>-Разрушение бетонного заполнения по периметру ж/б плит до арматуры, арматура, металлическое ограждение подвержено коррозии (кв-ры 6, 10, 19, 23, 18, 22, 31, 35, 29, 30, 32, 6, 9). Установлена самостоятельно кровля над балконами в кв-рах 9, 10, 23, 35, 33, 43, 36, 24.</p> <p>Металлические, местами наблюдается деформация металла</p>		<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>

4	Входы в подвал	-Не предусмотрено		
5.	Отмостка	Асфальтовое покрытие, видимых неисправностей не выявлено		Ремонт не требуется
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено		
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Карниз 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов 7.7 Слуховые окна	Деревянные – нарушений не выявлено Деревянная – нарушений не выявлено Шиферная, скатная – видимых нарушений не выявлено Выполнены из оцинкованного железа, при визуальном осмотре нарушений не выявлено Наблюдается локальное разрушение бетонного заполнения карнизов плит Видимых нарушений не выявлено Рамы соответствуют степени износа, отсутствуют деревянные жалюзийные решетки		Ремонт не требуется Текущий ремонт Текущий ремонт
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	Пол устелен плиткой. Видимых нарушений не установлено Входные двери металлические с домофоном, тамбурные двери деревянные, оконные рамы пластиковые, видимых нарушений не выявлено Оштукатурено и окрашено, видимых нарушений в отделке подъездов не установлено		Ремонт не требуется
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Трубы системы ХВС стальные. Видимых нарушений не установлено Запорная арматура на вводе в дом, находится в исправном состоянии.		Ремонт не требуется
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы	Трубы на магистральном трубопроводе и стояках выполнены из пропилена, находятся в рабочем состоянии, видимых нарушений не выявлено. Радиаторы чугунные, старого образца		Ремонт не требуется

	10.3 Запорная арматура	В рабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом и на стояках нового образца, находятся в рабочем состоянии.		
11	Система канализации	Трубы системы канализации чугунные, находятся в рабочем состоянии. Видимых нарушений не выявлено		Ремонт не требуется
12	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Погружные электрощиты	Неисправностей не выявлено. Неисправностей не выявлено. Неисправностей не выявлено.		Ремонт не требуется
13	Благоустройство 14.1 Асфальтовое покрытие 14.2 Детское оборудование	Видимых нарушений не выявлено. Неисправностей не выявлено.		Ремонт не требуется
14	Прочие работы 15.1 газовые трубы	Неисправностей не выявлено.		

Подписи:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»



Пичугина Л.В.

Юрист консультант



Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО




Абрамова А.А.

Директор ООО «ЖЭУ 15»



Колякина Л.Е.

Мастер



Кобзева Е.Н