

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 30, ул.Космонавта Комарова
общего (осеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 18 .09. 2020г.

Комиссия в составе :

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа г.Калуги» Л.В.Пичугиной
Юрисконсульт Фадейкина Е.В.
Начальник ПТО Абрамова А.А.
В присутствии: техника ООО «ЖЭУ-15» Холиной Н.А.

Обследовали : Техническое состояние жилого дома, 1988г. 5эт., 10-ти подъездный, кирпичный с техническим подпольем

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	Характер ремонта
1. Фундамент 1.1 Цоколь	1.1 Выполнен ремонт, установлен отлив над цоколем в районе 10 под.	1.1 ремонт не требуется.
1.2 Фасад	1.2 Наблюдается разрушение штукатурного слоя. Наблюдается разрушение декоративной арки из кирпича, крошение облицовочного кирпича, трещины в районе под.№9 уличной стороны фасада в районе 5,4 эт., под.№2,4 в районе 5,4эт. наблюдается отставания декоративной плитки из кирпича.	1.2 Выполнить кап. ремонт.
1.3 Отмостка	1.3 Отмостка бетонная. Разрушений не выявлено	1.3;1.4 Ремонт не требуется.
1.4 Тех. подполье	1.4 Нарушений не выявлено	
2. Крыша	Кровля совмещенная, в кровельном покрытии нарушений нет. Люки выхода на кровлю в исправном состоянии, разрушений не выявлено	Ремонт не требуется.
3. Подъезды	Нарушений в отделки подъездов нет. Окна пластиковые, нарушений не выявлено.	Ремонта не требуется.
4. Канализация	Трубы полипропиленовые, канализационная система находится в рабочем состоянии.	Ремонта не требуется.
5. Система центрального отопления	Трубы магистральной разводки полипропиленовые, заизолированные, трубы стояковой разводки- трубы стальные не оцинкованные неисправностей труб	Ремонта не требуется.

	не выявлено, запорная арматура на узлах (задвижки) в рабочем состоянии. ЦО на л/клетках восстановлено, нарушений не выявлено	
6. Система холодного водоснабжения	Нарушений не выявлено, запорная арматура на стояках и задвижки в исправном состоянии.	Ремонта не требуется.
7. Система горячего водоснабжения	Выполнено частичное замена магистральных трубопроводов и стояковой разводки. Выполнено утепление системы ГВС.	Ремонта не требуется.
8. Системы электроснабжения	Нарушений не выявлено	Ремонта не требуется.
9. Дворовая территория 9.1 Детская площадка 9.2 Асфальтирование дворовой территории	9.1 Детское оборудование - окрашено 9.2 Выполнено благоустройство, нарушений не выявлено	9.2 Ремонта не требуется Л.В.Пичугина Е.В.Фадейкина А.А.Абрамова Н.А.Холина А.В.Новиков

Подпись:

Гл.инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

техник ООО «ЖЭУ № 15»

ст. по дому №30 по ул.К.Комарова



Л.В.Пичугина



Е.В.Фадейкина



А.А.Абрамова



Н.А.Холина



А.В.Новиков