

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 8 ул. Кооперативная  
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от «07» 03

2017г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1991

Материал стен: крупнопанельный

Число этажей 9

Число подъездов 4

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В.,  
Юрист консультант фадейкиной Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора  
Н.С.Руденко, мастера Гудковой Н.И.Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства

# п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Железобетонные блоки Не обследовался		
2	<b>Стены</b>	Крупнопанельные ж/б плиты, видимых нарушений не выявлено.		Требуется <i>изолировать стены</i> исследования тепловизорами текущий ремонт
3	<b>Фасад</b> 3.1наружная отделка			<i>(по отдельности также)</i>
	3.2 меж/пан. швы	3.2. Видимых нарушений не выявлено		
	3.3цоколь	3.3.Цоколь из ж/б блоков. Частичное разрушение штукатурного и красочного слоя		Требуется тек. ремонт <i>н.з.</i>
	3.4 балконы	3.4. Лоджии, в конструкции лоджий неисправностей не выявлено.		
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Козырьки из ж/б плит, 4шт., покрыты наплавляемым материалом, по периметру обрамлены оцинкованным железом. Козырьки на металлических столбах.		
	3.6 Парапет	Видимых нарушений не выявлено.		
4	<b>Входы в подвал</b>	Техподполье. Продухи наглухо закрыты.		Текущий ремонт. Устройство продухов с металлическими и решетками.
5.	<b>Отмостка</b>	Отмостка бетонная, наблюдаются трещины.		
6	<b>Перекрытия</b> 6.1чердачное	Ж/бетонные плиты. Неисправностей не выявлено		

	6.2межэтажное 6.3подвальное	Ж/бетонные плиты. Неисправностей не выявлено Ж/бетонные плиты. Неисправностей не выявлено		
7	Крыша 7.1стропила 7.2обрешетка  7.3кровля  7.4водосточные Трубы 7.5внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Не предусмотрено Не предусмотрено  Трубы ПХВ, неисправностей не выявлено  Неисправностей не выявлено.		
8	Подъезды 8.1полы  8.2 проемы  8.3 отделка  8.4. входные ступени, площадки	Железобетонные, местами наблюдаются выбоины.  Отсутствуют тамбурные двери  На стенах и потолках местами наблюдается отслоение шпаклевочного и окрасочного слоев.  Нарушений не выявлено.	Требуется текущий ремонт,	Требуется текущий ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Видимых нарушений не выявлено	Требуется текущий ремонт	
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура	Стойковые трубы металлические, имеются участки замены труб, наблюдается коррозия металла. Узел учета установлен.  Нарушений не выявлено.  Нового образца, нарушений не выявлено.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Видимых нарушений не выявлено.		
12	Система канализации 12.1.Трубы	Магистраль в подвале заменена на пластик. Произведен ремонт 2014-2015 г.		
13	Система электроснабжения 13.1Световая электропроводка, светильники 13.2Силовая	Видимых нарушений не выявлено.		

	электропроводка 13.3 Вводное устройство	Устаревшее требует замены		Текущий ремонт, замена отключающего устройства на дом
	13.4 Постажные электрощиты	Видимых нарушений не выявлено.		
14	<b>Мусоропровод</b>	4 ствола. Асбестоцементные трубы, загрузочные клапаны металлические. Неисправностей не выявлено Двери деревянные, наблюдается перекос дверных коробок, не плотное закрытие		Текущий ремонт
15	<b>Лифты</b>	В лифтовых кабинах - 4 шт. неисправностей не выявлено. Требуется текущий ремонт машинных отделений.	4 шт.	Текущий ремонт
16	Благоустройство 16.1 Асфальтирование дачевой территории 16.2 Детское оборудование	Покрытие асфальтобетонное, нарушений не выявлено. Детское оборудование (карусель, качели, песочница)		
17	Прочее	Газовые трубы - <i>нарушения с екасочкой съехали</i> нет		

**Подпись:**

Главный инженер

Л. В. Пичугина

Юрист консультант

Е. В. Фадейкина

Начальник ПТО

А. А. Абрамова

Директор ООО «Участок №21»

Н. С. Руденко

Мастер

Н. И. Руккова