

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 54 ул. Ленина  
общего (осеннего) осмотра здания

от 11.09. 2020г.

г.Калуга

Год постройки

Общие сведения по строению  
1961г

Материал стен

кирпичные

Число этажей

5 (пять)

Число подъездов

3 (три)

Наличие подвалов

техподполье

Результаты осмотра строения.

Комиссия в составе :

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Пичутина  
Юрисконсульт Е.В.Фадеекина.

Начальник ПТО А.А.Абрамова

В присутствии: ООО « ЖЭУ № 15» в лице техника Холиной Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Наружные - кирпичные. Окрашены, оштукатурены по 1-му этажу.		
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка 3.2 Межпанельные швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карниз	3.1 Нарушений нет, выветривание раствора в кирпичной кладке, разрушение окрасочного слоя. 3.2 Не предусмотрено проектом. 3.3 Разрушение окрасочного слоя цоколя, отслоение штукатурного слоя. 3.4 Разрушение защитного слоя бетона местами до арматуры, арматура подвержена коррозии кв. 9, 13, 25, 28, 32, 45, 49, 51, 48, 56, 60, 46, 27, 31, 26, 38, 7, 11, 15, 19. 3.5 Металлические -разрушений не имеют. Металлические опоры частично нарушен окрасочный слой (коррозия металла) 3.6 Наблюдается разрушение карнизной плиты со стороны парка в кол-ве 1 шт.		3.1 Утепление по решению суда 3.3, 3.4 Требуется кап.ремонт по решению суда. 3.6.Требуется тек. ремонт.

4	<b>Входы в подвал</b>	Входы в подвал отсутствуют. Лазы в техническое подполье под лестничными маршами цокольного этажа в подъездах оборудованы дверями. Неисправностей и повреждений не выявлено.		Ремонт не требуется.
5.	<b>Отмостка</b>	Бетонная. Разрушений нет.		
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Ж/б плиты. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется
7	<b>Крыша</b> 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов.	Разрушений не выявлено. Разрушений не выявлено. Разрушений не выявлено. Разрушений не выявлено. Проектом не предусмотрено. Выветривание раствора в кирпичной кладке трубы, ослабление кирпича верхней части		Требуется обработка древесины стропильной система огнезащитными составами.  п.7.6 Тек ремонт оголовков дымоотводящих труб.
8	<b>Подъезды</b> 8.1 полы  8.2 проемы  8.3 отделка	8.1 Наблюдается разрушение цементной стяжки, сколы по краям ступеней - 4шт в подъезде №1 8.2 Нарушений не выявлено. 8.3 Оштукатурены, окрашены. Наблюдается отслоение, разрушение штукатурного и окрашенного слоев.		Требуется текущий ремонт п.8.1 - ремонт цементной стяжки, обрамление ступеней уголком в местах разрушений.  8.3 треб.тек. ремонт.
9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Неисправностей не выявлено.		
10	<b>Система Центрального Отопления</b> 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура	10.1 Трубы стальные. Окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, изоляция есть. 10.2 Радиаторы чугунные старого образца. 10.3 Запорная арматура по стоякам в нерабочем состоянии требуется замена.		Требуется капремонт п10.1,10.2, 10.3. Истек срок эксплуатации. Имеется решение суда.
11	<b>Система горячего водоснабжения</b> 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная	Не предусмотрено проектом.		

	арматура			
12	Система канализации	Наблюдается провисание отдельных участков труб канализации, имеются трещины, сколы.		Требуется кап.ремонт по решению суда. Истек срок эксплуатации.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поэтажные электрощиты	Неисправностей не выявлено.		Ремонта не требуется.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Разрушений не имеет. 14.2 В исправном состоянии.		Ремонта не требуется
15	Прочие работы			

**Подписи:**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

ООО «ЖЭУ №15» техник  
Ст. по дому.

*Браун*



Л. В. Пичугина

Е. В. Фадейкина

А. А. Абрамова

Н. А. Холина