

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 113 ул. Московская  
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 18 сентября 2017г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки: 1953г  
 Материал стен: кирпичные  
 Число этажей: 5 (пять).  
 Число подъездов: 4 (четыре)  
 Наличие подвалов: отсутствует

**Результаты осмотра строения**

Комиссия в составе: Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»  
 Л.В. Пискутина, юрист-консульт Фадейкина И.В., начальник ИТО Абрамова А.А.  
 В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖСУ №15» в лице техника  
 Гелич А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
 строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Рекомендация о принятии мер (капитальной или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные. Разрушение кирпичной кладки не выявлено.		Ремонта не требуется.
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Межпан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Коврыжки входов в подъезд 3.6 Карнизы	3.1 Разрушений не выявлено. 3.2 Не предусмотрены проектом. 3.3 Наблюдается незначительное разрушение окрасочного слоя. 3.4 Наблюдается разрушение защитного слоя бетона балконных плит местами до арматуры. 3.5 Выполнен капитальный ремонт в 2011г., разрушений не выявлено 3.6 Разрушений не выявлено.		Требуется кап ремонт п. 3.4
4	Входы в подвал	Отсутствует.		
5.	Отмостка	Имеется в некоторых местах просадка грунта, трещины, щели между отмосткой и цоколем, разрушение асфальтового покрытия.		Требуется кап ремонт.
6	Перекрытия 6.1 Чердачные	6.1, 6.2 ж/бетонные. Провисаний и		Ремонта не требуется.

	6.2 Межэтажное 6.3 Подвальные	разрушений визуально не наблюдается.		
7	<b>Крыша</b> 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля  7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1 Разрушений не выявлено. 7.2 Разрушений не выявлено. 7.3 Кровля шиферная. Разрушений не выявлено.  7.4 Водосточные трубы выполнены из кровельного железа, окрасочный слой разрушен, подвержены коррозии, заткое состояние. 7.6 Разрушений не выявлено.		
8	<b>Подъезды</b> 8.1 Полы 8.2 Промы    8.3 Отделка	8.1 Разрушений не выявлено. В 2011г. выполнен ремонт ступеней входа в подъезды.  8.2 Тамбурные двери входа в подъезд деревянные, нарушений нет. Склонные блоки-стеклопакеты.  8.3 Разрушений не выявлено.		
9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 Водопроводные трубы  9.2 Запорная арматура	Трубы стальные. Наблюдается коррозия труб, коуцы, отсутствие покрасочного слоя.  Запорная арматура подвержена коррозии, частично в не рабочем состоянии.  Отсутствует общий узел учета потребления воды.		Требуется капитальный ремонт п.9.1 п.9.2  Требуется установка общего узла учета потребления ХВС.
10	<b>Система Центрального Отопления</b> 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.1 трубы стальные, поражение коррозией отдельных участков труб, следы ремонта.  10.2 Радиаторы старого образца. В эксплуатации более 30 лет.  10.3 Запорная арматура подвержена коррозии, ремонту и ревизии не подлежит.  Отсутствует общий узел учета		Требуется кап ремонт., п.10.1,10.3,10.2- истек срок службы  Требуется установка общего узла учета потребления тепловой энергии.

		потребления тепловой энергии.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.  Ее предусмотрено проектом.		
12	Система канализации	Трубы системы водоснабжения имеют естественный износ.		Кап. ремонт, истек срок эксплуатации
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поэтажные электрощиты	Выполнен кап ремонт.		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Разрушение асфальтового покрытия более 50%, частично отсутствует бордюрный камень.  14.2 Детское оборудование в рабочем состоянии.		Требуется кап ремонт асфальтового покрытия.
15	Прочие работы	Трубы фасадного газопровода нарушений не выявлено.		

**Подписи:**

Главный инженер ООО  
«УК ИЖД Московского округа» г.Калуги

Крикоконсулт

Зачальник ИТО

техник ООО «ЖКУ № 15»

П. В. Пилугина

Е. В. Фадеекина

А. А. Абрамова

И. В. Хелина

*Старшему ИТО, ответственности от нормовед  
отказываюсь.*