

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 113 ул. Московская
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 18 марта 2019г.

Общие сведения по строению

Год постройки **1963г**
 Материал стен **кирпичные**
 Число этажей **5 (пять).**
 Число подъездов **4 (четыре)**
 Наличие подвалов **отсутствует**

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»
Л.В.Пичугина, юрисконсульт Фадейкина Е.В., начальник ПТО Абрамова А.А.
В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника
Холиной Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные. Выветривание раствора в кладке.		Требуется тек. ремонт. Имеется решение суда
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карниз	3.1 Разрушений не выявлено. 3.2 Не предусмотрены проектом. 3.3 Наблюдается незначительное разрушение окрасочного слоя. 3.4 Наблюдается разрушение защитного слоя бетона балконных плит местами до арматуры. 3.5 Разрушений не выявлено 3.6 Разрушений не выявлено.		п.3.3,3.4 требуется кап ремонт. Имеется решение суда
4	Входы в подвал	Отсутствует. Дверь входа в тех.подполье в 3п; перегородка искривлена, плохой притвор двери.		Требуется тек. ремонт.
5.	Отмостка	Имеется в некоторых местах просадка грунта, трещины, щели между отмосткой и цоколем, разрушение асфальтового покрытия.		Требуется кап ремонт. Имеется решение суда
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	6.1, 6.2 Ж/бетонные. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется.

7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1 Разрушений не выявлено. 7.2 Разрушений не выявлено. 7.3 Кровля шиферная. Разрушение <i>отсеков шестыми (скало трещина)</i> 7.4 Водосточные трубы разрушений не выявлено 7.6 Разрушений не выявлено.	Требуется обработка стропильной системы огнезащитным раствором <i>тек. реш. на кв. 46, 29, 31, 46, 63</i> <i>л/кч под №2</i>
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	8.1 Разрушений не выявлено. 8.2 Тамбурные двери входов в подъезд деревянные, нарушение дверного полотна. Оконные блоки-стеклопакеты, разрушений нет. 8.3 Разрушений не выявлено.	п.8.1 Ремонта не требуется. п.8.2 Тек. ремонт <i>маш. перегородки, двери</i>
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Трубы стальные. Наблюдается коррозия труб, отсутствие покрасочного слоя, следы ремонта. Запорная арматура подвержена коррозии, частично в не рабочем состоянии. Вводная задвижка в исправном состоянии.	Требуется капитальный ремонт п.9.1 П.9.2 Имеется решение суда
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.1 трубы стальные, поражение коррозией отдельных участков труб, следы ремонта. 10.2 Радиаторы старого образца. В эксплуатации более 30 лет. 10.3 Запорная арматура подвержена коррозии, ремонту и ревизии не подлежит.	Требуется кап ремонт., п.10.1, 10.3, 10.2- истек срок службы Имеется решение суда
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.	
12	Система канализации	Трубы системы водоотведения имеют естественный износ.	Кап. ремонт, истек срок эксплуатации Имеется решение суда

13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13..4 Поэтажные электрощиты	Разрушений не выявлено. Требуется перевод на повышенное напряжение.		Ремонта не требуется.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Разрушений не выявлено 14.2 Детское оборудование в рабочем состоянии.		Ремонта не требуется
15	Прочие работы	Трубы фасадного газопровода нарушений не выявлено. Требуется сан. обрезка и омолаживающая обрезка деревьев (акт обследования) в кол. 13 шт		

Подписи:

Главный инженер ООО
«УК МЖД Московского округа» г.Калуги

Юрисконсульт

Начальник ПТО

техник ООО «ЖЭУ № 15»


сгг. по дому: Ермиш



Л.В. Пичугина



Е.В. Фадейкина



А.А. Абрамова



Н.А. Холина

Срмаченкова А.А