

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 130, ул.Московская
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 30 марта 2021г.

Общие сведения по строению

Год постройки - 1960 г.
Материал стен - кирпичный
Число этажей - 5
Число подъездов - 2 п.
Наличие подвалов -имеется
Крыша - шиферная

Результаты осмотра строения:

Комиссия в составе: Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа»

Л.В.Пичугиной

Юрисконсульт Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника

Попова.С.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта, с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Наблюдается образование трещин, отдельными местами трещины заделаны раствором, герметичность кирпича не нарушена		Требуется капремонт трещин с утеплением и оштукатуриваем стен. Тек. ремонт обследование стен тепловизором.
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 цоколь 3.3 балконы 3.4 Козырьки входов в подъезд	3.1 Наблюдается образование трещин, выветривание раствора. 3.2 Наблюдаются трещины, разрушение штукатурного слоя. 3.3 Наблюдается разрушение бетонного основания плит по периметру балконов. 3.4 Козырьки металлические. Разрушений не выявлено	9 шт.	<i>тек. ремонт - заделка трещин по фасаду</i> Требуется капремонт п 3.1 с утеплением фасада, тек. ремонт заделка трещин по фасаду 3.2 Требуется текущий ремонт. п.3.3 требуется тек.ремонт. <i>3.4 ремонт не требуется</i>
4	Входы в подвал	В подъезде №1, разрушений не выявлено.		
5.	Отмостка	Разрушений не выявлено		
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Железобетонные, дефектов и повреждений нет.		

7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 трубы вентиляционных каналов и дымоходов 7.6 мет. ограждения кровли	Дефектов и повреждений нет. Дефектов и повреждений нет. Мет. ограждения кровли частично отсутствуют		Требуется обработка стропильной системы огнезащитным раствором. Тек. ремонт мет. Ограждение кровли.
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 Разрушений не выявлено 8.2 Стеклопакеты- разрушений не выявлено 8.3 Разрушений не выявлено		Ремонт не требуется
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Неисправностей не выявлено.		Ремонт не требуется
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Неисправностей не выявлено <i>Узел учета установлен требуется поверка приборов</i>		Ремонт не требуется <i>Поверка приборов по решению собственников</i>
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом застройки не предусмотрено.		
12	Система канализации	Трубы чугунные, имеют коррозию, истек срок эксплуатации.		Требуется кап ремонт
13	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12.4 поэтажные	Дефектов и повреждений нет.		Ремонта не требуется

	Электрощиты			
14	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	13.1 Асфальтовое покрытие <i>нарушений не выявлено</i> 13.2 Разрушений не выявлено. (городское)		<i>Вопашин</i> Кап. ремонт п.13.1
15	Прочие работы			

Подписи:

Гл. инженер ООО «УК МЖД

Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Техник ООО «ЖЭУ № 15»

Ковалева Л.Е.



Л.В. Пичугина

Е.В. Фадейкина

А.А. Абрамова

С.В. Попова.