

AKT

Г.Калуга от «09» 04 2019г.

Год постройки 1949/2009
Материал стен шлакоблочный
Число этажей 2/4 Мансарда
Число подъездов 1
Наличие подвалов имеется

Общие сведения по строению

Результаты осмотра строения Комиссия в составе:

Комиссия в составе:
Главного инспектора —

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Пичугиной Л.В.
Юрисконсульт Факейкина Е.В.
Начальник ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ 15» в лице директора Коляскиной П.Е., мастера Кобзевой Е.Н.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта | Объем | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт) |
|----------|--|--|-------|--|
| 1 | Фундамент | Не обследован | | |
| 2 | Стены | Шлакоблокочные, оштукатуренные, видимых нарушений в кладке не установлено. | | |
| 3 | Фасад 3.1наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 карниз | Нарушен частично окрасочный слой (трещины) Местами разрушена декоративная плитка. нет Наблюдается частичное разрушение декоративной плитки Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено | | Требуется текущий ремонт. |
| 4 | Входы в подвал | Неисправностей не выявлено. | | |
| 5. | Отмостка | Бетонная, наблюдаются трещины и сколы. | | Текущий ремонт |
| 6 | Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное | На чердаке между 2 и 3 этажами имеется технический этаж с инженерным оборудованием на обслуживание верхних этажей мансарды. Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено | | |

| | | | | |
|----|---|---|--|-------------------------------|
| 7 | Крыша 7.1 стропил 7.2 кровля 7.3 водосточные Трубы 7.4 внутренний водосток 7.5 Трубы вент. Каналов и дымоходов | После реконструкции Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено Нет | | Ремонтные работы не требуются |
| 8 | Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка | Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено Выполнен ремонт | | |
| 9 | Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура | Трубы пропиленовые, в 2008г. выполнен капитальный ремонт с заменой стояков и запорной арматуры. | | Ремонтные работы не требуются |
| 10 | Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура | Трубы пропиленовые, в 2008г. выполнен капитальный ремонт с заменой стояков и подводкой к радиаторам. В подвальном помещении на узле управления центральным отоплением отсутствует теплоизоляционный слой ориентировочно 4 м/п, узел учета тепла 1 и 2 этажей отсутствует. Запорная арматура в рабочем состоянии. | | Текущий ремонт |
| 11 | Система канализации 12.1 Трубы канализации | Трубы пластиковые Неисправностей не выявлено | | Ремонтные работы не требуются |
| 12 | Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Погружные электрощиты | Над входом в подъезд освещение находится в рабочем состоянии. Стояковая проводка медная, неисправностей не выявлено. Освещение в подъездах - светильники дневного света. Электропроводка в подвале в исправном состоянии и соответствует требованиям (36 V) БРУ новое. Неисправностей не выявлено. Нового образца, неисправностей не выявлено. | | Ремонтные работы не требуются |
| 13 | Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории. 14.2 Детское оборудование | Выполнен кап. ремонт Нет земельного участка для установки детского оборудования. | | |
| 14 | Прочие работы | Газовые трубы металлические, окраска не нарушена. Деформировано леерное ограждение. | | |

Подпись:

Главный инженер

Л.В.Пичугина

Юрисконсульт

Е.В.Фадейкина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Директор ООО «ЖЭУ 15»

Л.Е. Коляскина

Мастер

Е.Н.Кобзева

Старший по дому аб 1 Ворожинко. Дарья
