

АКТ
проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 129 ул. П.Свободы
общего (осеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 26 октября 2016г

Общие сведения по строению

Год постройки 2004 год
Материал стен кирпичный.
Число этажей 5-6
Число подъездов 6 (шесть)
Наличие подвалов технический этаж

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Председателя комиссии-гл.инж.ООО«УК МЖД Московского округа»-Пичугиной Л.В.

Юрисконсульт - Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО - Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника Коваленко А.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства (визуального)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные. Разрушений целостности кирпича и кирпичной кладки не выявлено.		
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 козырьки входов в подъезды 3.6 карниз	П.3.1. Разрушений не выявлено. П.3.2. Не предусмотрены. П.3.3. Разрушений не выявлено. П.3.4. Разрушений не выявлено. П.3.5. Разрушений не выявлено. П.3.6. Разрушений не выявлено.		
4	Входы в подвал (Приямки)	Входы в техническое помещение цокольного этажа с торцов арочного прохода закрыты металлическими дверями. Разрушений не выявлено.		
5	Отмостка	Разрушений не выявлено		
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Разрушений не выявлено		
7	Крыша			

	<p>7.1. стропила 7.2. обрешетка 7.3. кровля</p> <p>7.4. Водосточные трубы 7.5. Внутренний водосток 7.6. Трубы вент. каналов и дымоходов</p>	<p>7.1, 7.2, 7.3 Кровля смешанная, выполнен капремонт совмещенной кровли из наплавленного материала. Повреждений не наблюдается. На кровле проложены кабельные линии, которые закреплены метал. растяжками за кирпичный парапет, вентиляционные трубы и стены выхода на кровлю. На вытяжных трубах закреплены местные антенны и приемные тарелки, а так же приемные тарелки большого диаметра - установлены на крыше под. №4.</p>	
8	<p>Подъезды 8.1. Полы</p> <p>8.2. Проемы оконные</p> <p>8.3. Входные двери в подъезды</p> <p>8.4. Отделка</p>	<p>8.1. На этажных площадках наблюдается отставание кафельных плиток облицовки пола.</p> <p>8.2. Разрушений нет.</p> <p>8.3. Металлические с домофоном. Замечаний нет.</p> <p>8.4. Выполнен ремонт в 2011г. Разрушение штукатурного слоя и наличие желтых разводов после заливки во 2 подъезде.</p>	<p>Требуется текущий ремонт п.8.1,8.4</p>
9	<p>Система холодного водоснабжения 9.1. водопроводные трубы 9.2. запорная арматура</p>	<p>Трубы стальные, наблюдается коррозия металла, имеются места ремонта Запорная арматура в рабочем состоянии.</p> <p>Общий прибор учета потребления воды старого образца, не введен в эксплуатацию с момента постройки дома.</p>	<p>Текущий ремонт 9.1. Требуется замена общего прибора учета потребления ХВС.</p>
10	<p>Система центрального отопления 10.1. Трубы ЦО 10.2. Радиаторы 10.3. Запорная арматура 10.4. АОГВ</p>	<p>Отопление индивидуальное от 2-х котлов. В рабочем исправном состоянии.</p>	
11	<p>Система горячего водоснабжения 11.1. Трубы ГВС 11.2. Запорная арматура</p>	<p>От 2-х контурных котлов. В рабочем исправном состоянии.</p>	

12	Система канализации	В рабочем исправном состоянии		
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Позэтажные электрощиты	В рабочем исправном состоянии.		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Локальное разрушение бетонного покрытия.	30%	Требуется тек. ремонт

Подпись

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Техник ООО «ЖЭУ №15»

Прир. Тене

МЖД

Л.В. Пичугина

Л.В. Пичугина

Е.В. Фадейкина

Е.В. Фадейкина

А.А. Абрамова

А.А. Абрамова

А.А. Коваленко

А.А. Коваленко

Колдобинский