

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 24а ул. Поле Свободы
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от Чапурина 2019г

Общие сведения по строению
 Год постройки 1953
 Материал стен кирпичный
 Число этажей 2 (два)
 Число подъездов 2 (два)
 Наличие подвалов нет

Результаты осмотра строения.

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Л.В. Пичугина
 Юрисконсульт Е.В. Фадейкина Е.В.
 Начальник ПТО А.А. Абрамова

В присутствии: техника ООО «ЖЭУ№15» Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные		Ремонта не требуется
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 козырьки входов в подъезд 3.6 карниз	3.1 Оштукатурены, окрашены. Наблюдается частичное нарушение штукатурного и окрасочного слоя. 3.2 Не предусмотрены проектом. 3.3 Шелушение окрасочного слоя, загрязнение поверхности. 3.4 Разрушений нет. 3.5 Металлический на металлических опорах. Разрушений не выявлено. 3.6 Разрушений нет.		3.1 текущий ремонт. 3.3. текущий ремонт
4	Входы в подвал	Не предусмотрен проектом.		
5	Отмостка	Разрушений нет.		
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное	Неисправностей не выявлено.		Ремонта не требуется

7	Крыша 7.1. стропила 7.2. обрешетка 7.3. кровля 7.4. водосточные Трубы 7.5. внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Разрушений не выявлено. Разрушений не выявлено. Разрушений не выявлено. Отсутствуют. Проектом не предусмотрено. 7.6 над 2 под труба вент канала наблюдается разрушение штукатурного слоя.		<i>Мел. ремонт по необходимости. Проверить состояние кровли и водосточной системы</i> 7.6 тек. ремонт.
8	Подъезды 8.1. полы 8.2 оконные проемы 8.3 отделка 8.4. Двери входные, тамбурные	<i>крупнейшей ширины (осибливание)</i> 8.1. Нарушение окрасочного слоя. 8.2. Установлены стеклопакеты - нарушений не выявлено. 8.3. Нарушение штукатурного и окрасочного слоя. 8.4. Установлен домофон, разрушений не выявлено. Тамбурные двери пришли в не пригодность - подвержены гниению древесины.		Тек. ремонт подъездов, ремонт не выполнялся более 7 лет Требуется замена тамбурных дверей
9	Система холодного водоснабжения 9.1. водопроводные трубы 9.2. запорная арматура	9.1, 9.2. Разрушений не выявлено.		<i>Ремонт не требуется</i>
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.1, 10.2, 10.3. Разрушений не выявлено. 10.4. Проектом не предусмотрено.		<i>Радиаторы не требуются</i>
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	Чугунные, имеют естественный износ.	100%	Капитальный ремонт. Истек срок эксплуатации.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники	Нарушений не выявлено.		<i>Ремонт не требуется</i>

	13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поэтажные электрощиты			
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1. Наблюдаются трещины, проседание возле дома со стороны двора. Отсутствует бордюрный камень 14.2. Отсутствует.		Требуется текущий ремонт.
15	Прочие работы			

Подписи:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» г.Калуги

Л.В.Пичугина

Юрисконсульт

Е.В.Фадеекина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ № 15»

Н.И. Гудкова

Ст. по дому:

Анна Абрамова СР