

АКТ
 проверки состояния общего имущества
 в многоквартирном доме № 41 ул. Пухова
 общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 10 сентября 2018г.

Общие сведения по строению

Год постройки **1936г.**
 Материал стен **кирпич**
 Число этажей **3 (три)**
 Число подъездов **4 (четыре)**
 Наличие подвалов **отсутствует**

Комиссия в составе

Гл. инженер ООО «УК «МЖД Московского округа» г.Калуги Л.В.Пичугина
 Юрисконсульт Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника Холиной Н.А.

Результаты визуального осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные, оштукатуренные. Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карниз	3.1 Окрашен, наблюдается отслоение штукатурного слоя п.4. 3.2 Не предусмотрены. 3.3 Наблюдается отслоение покрасочного слоя. 3.4 Наблюдается разрушение штукатурного слоя балконных плит по кв. 3,4,6,11,10,12. 3.5 Ж/бетонные, покрыты оцинкованным железом - разрушений нет. 3.6 Наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоев.		Требуется тек. ремонт наружной отделки, цоколя, балконных плит, карниза, устройство мет. отливов выступающих элементов фасада по периметру.
4	Входы в подвал	Не предусмотрено.		
5.	Отмостка	Разрушений не выявлено		
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	6.1, 6.2 Деревянное, утепленное. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется.
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка	7.1, 7.2, 7.3, Разрушений не выявлено.		Требуется обработка стропильной системы огнезащитным

	<p>7.3 Кровля</p> <p>7.4 Водосточные трубы</p> <p>7.5 Внутренний водосток</p> <p>7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов</p>	<p>7.3 Кровля металлическая, профильное оцинкованное железо. Нарушений не выявлено.</p> <p>7.4 Трубы оцинкованные, разрушений не выявлено.</p> <p>7.5 Не предусмотрено.</p> <p>7.6 Разрушений не выявлено.</p>		<p>раствором</p> <p>Требуется тек. ремонт п.7.3 дополнительная герметизация, устройств дополнительных продухов в крыше.</p>
8	<p>Подъезды</p> <p>8.1 Полы</p> <p>8.2 Проемы</p> <p>8.3 Отделка</p>	<p>Нарушений не выявлено</p>		
9	<p>Система холодного водоснабжения</p> <p>9.1 Водопроводные трубы</p> <p>9.2 Запорная арматура</p>	<p>9.1, 9.2 Неисправностей не выявлено.</p>		<p>Ремонта не</p>
10	<p>Система Центрального Отопления</p> <p>10.1 Трубы ЦО</p> <p>10.2 Радиаторы</p> <p>10.3 Запорная арматура</p> <p>10.4 АОГВ</p>	<p>10.1 Трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, следы ремонта.</p> <p>10.2 Радиаторы старого образца, имеют естественный износ, истек срок эксплуатации. На л/клетках отопление не предусмотрено.</p> <p>10.3 Запорная арматура в исправном рабочем состоянии.</p> <p>10.4 Не предусмотрено.</p>		<p>Требуется выполнить капитальный ремонт.</p>
11	<p>Система горячего водоснабжения</p> <p>11.1 Трубы ГВС</p> <p>11.2 Запорная арматура</p>	<p>Проектом не предусмотрено.</p>		
12	<p>Система канализации</p>	<p>Трубы чугунные, имеют естественный износ, повреждений не выявлено, в рабочем состоянии, капитальный ремонт не выполнялся.</p>		<p>Требуется капремонт - истек срок эксплуатации.</p>
13	<p>Система электроснабжения</p> <p>13.1 Световая электропроводка, светильники</p> <p>13.2 Силовая электропроводка</p> <p>13.3 Вводное</p>	<p>Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках, электрощиты и отключающие устройства старого</p>		<p>Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения:</p> <p>- перетяжка стояковых проводов и</p>

	устройство 13..4Поэтажные электрощиты	образца.		увеличением их сечения; - замена отключающего устройства на квартиры на автоматические выключатели; - установка поэтажных электрощитов с отключающими устройствами; - установка аппарата защиты
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Разрушений не выявлено 14.2 Детское оборудование исправно, нарушен окрасочный слой.		
15	Прочие работы			

Подписи:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Обслуживающая организация ООО «ЖЭУ № 15»



Л.В. Пичугина

Е.В. Фадейкина

А.А. Абрамова

Н.А. Холина

