

6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Железобетонное. Нарушений не выявлено Железобетонное. Нарушений не выявлено Железобетонное. Нарушений не выявлено		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Не предусмотрены Не предусмотрена Совмещенная, выполненная из наплавляемого материала. Нарушений не выявлено Колпаки над вентканалами металлические, наблюдается разрушение окрасочного слоя, коррозия металла. Трубы вентканалов - наблюдается разрушение штукатурно-окрасочного слоя.	100%	7.3 <i>Ремонт не требуется</i> Требуется тек. ремонт.
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1. Полы площадок л/маршей-железобетонные, наблюдается местами разрушение цементной. 8.2. Оконные блоки пластиковые, нарушений не выявлено. Входные двери в подъезды-металлические с домофонами, нарушений не выявлено. Тамбурные двери в кол-ве 8 шт. наблюдается рассыхание дверных полотен и неплотное примыкание к дверной коробке. Имеются механические повреждения. Нарушений не выявлено	100%	Требуется тек. ремонт Вып. замена дверч. блоков
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.	%	<i>Ремонт не требуется</i>
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура.	Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.		<i>Ремонт не требуется</i>
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрена.		
12	Система канализации	Чугунная, микро трещины, трубы подвержены коррозии, <i>подтеки в соединении труб</i>		<i>Требуется ремонт магистральной системы по техподполью, стояков (отделочная часть)</i>

13	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12. Поэтажные электрощиты	Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.		<i>Ремонт не требуется</i>
14	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	Частичное разрушение покрытия. <i>(вероятно снег, незначит.)</i> Нарушений не выявлено.		<i>Ремонт не требуется</i>
15	Прочие работы 15.1 газовые трубы	Нарушений не выявлено.		<i>Ремонт не требуется</i>

Подпись:

Главный инженер

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Директор ООО ЖЭУ 15»


Мастер



Л. В. Пичугина



Е. В. Фадейкина



А. А. Абрамова



Л. Е. Коляскина

Е. Н. Кобзева