

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 7 Ул. Суворова
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от 13 октября 2016 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1981
Материал стен	панели
Число этажей	5
Число подъездов	4
Наличие подвалов	техподполье

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»
Л.В. Пичугина, юрисконсульт Фадейкина Е.В., начальник ПТО Абрамова А.А.
В присутствии: техник «ООО ЖЭУ №15» Гелич А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Панельные, разрушения целостности плит не выявлены		Ремонта не требуется
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 карнизы	3.1 разрушение целостности панелей не наблюдается 3.2 выполнен капитальный ремонт в 2010г. разрушений не выявлено. 3.3 Разрушений не выявлено 3.4 Балконы разрушений не выявлено 3.5 Выполнен капитальный ремонт в 2012г. 3.6 Разрушений не выявлено		Ремонт выполнен
4	Входы в подвал	Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется
5.	Отмостка	Дефектов не выявлено.		Выполнен ремонт
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное	Несправностей не выявлено.		Ремонта не требуется

	6. Зподвальное		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.3 Кровля совмещенная, выполнен капитальный ремонт в 2010г, разрушений не выявлено. 7.4, 7.5 Проектом не предусмотрено 7.6 Выполнен капримонт 2011г. Неисправностей не выявлено	Ремонта не требуется.
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 Ступени входа в подъезд выполнен капитальный ремонт в 2012г., наблюдается разрушение отделочного слоя (плитка). В подъездах также наблюдается выбоины в местах примыкания ступеней и плит перекрытия, на первых этажах частично отсутствует плитка 8.2 Выполнен капитальный ремонт оконных проемов (замена на стеклопакеты) в 2012г. . Тамбурные двери деревянные, не обеспечивается плотный притвор, в нижней части дверных блоков и полотен наблюдается гниение древесины. 8.3 Наблюдается частично разрушение штукатурного слоя стен, отслоение красочного слоя стен, тамбурных дверей, запыленность и серый налет на побелке стен и потолков	Требуется ремонт подъездов. <i>в работе сентябрь октябрь 2016г.</i>
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Отводящие стояковые ответвления, стальные, трубы поражены коррозией, трубы в аварийном состоянии. 9.2 Отключающие устройства заменены.	Требуется капитальный ремонт стояков.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная	Трубы подвержены коррозии, частично отсутствует изоляция. Запорная арматура на стояках и на вводе частично находится в не рабочем состоянии.	Треб. кап. Ремонт.

	арматура 10.4 АОГВ		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.	
12	Система канализации	Выполнен капитальный ремонт в 2012г.	
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13..4 Постажные электрощиты	Неисправностей не выявлено. Выполнен капремонт электропроводки, электрощитов, вводных устройств в 2011	Ремонт не требуется
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Выявлены выбоины, ямы в асфальтном покрытии	Требуется ремонт асфалтового покрытия, леерного ограждения.
15	Прочие работы	Требуется покраска наружного газопровода	

Подписи:

Главный инженер ООО
«УК МЖД Московского округа» г.Калуги

Юрист консультант

Начальник ПТО

техник ООО «ЖЭУ № 15»



Л.В.Пичугина



Е.В.Фадейкина



А.А.Абрамова



А.В.Гелич

Менеджер ТС № - Р

И.Н. Дешевитова