

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 29 к 1 Ул. В. Никитиной
общего (весеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от « 10 » 04 2017 г.

Общие сведения по строению

Год постройки

Материал стен кирпичный

Число этажей 5

Число подъездов 2

Наличие подвалов 2

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В.
Крилсконсульт Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации в лице директора ООО «Участок №21»
Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта | Объем | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт) |
|-------|---|---|-------|---|
| 1 | Фундамент | Не обследовался | | |
| 2 | Стены | Неисправностей не выявлено | | |
| 3 | Фасад 3.1 ружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд | Кирпичные стены без отделки. Местами имеются разрушения штукатурного, шпаклевочного и красочного слоев. Лоджии, разрушений стен не выявлено. Кровля над лоджиями выполнена из рулонного материала. Бетонные плиты. Наблюдается не плотное примыкание между плитами, покрытие на плитах отсутствует Входные ступени под. №2 выложены кафельной плиткой | | Требуется текущий ремонт |
| 4 | Входы в подвал | Наблюдается разрушение ступенек входа в подвал и отслоение марша от стены. В 1-м подъезде кирпичная кладка местами разрушена, наблюдается нарушение штукатурного слоя. Входные двери деревянные обшиты железом, наблюдается гниение древесины, перекосы в дверных коробках. Отсутствует крыша | 2 шт. | Требуется текущий ремонт. |

| | | | | |
|----|--|--|------|--|
| 5. | Отмостка | Ненарушеностей не выявлено | | Выполнен кал. ремонт в 2015 г. |
| 6 | Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное | Бетонные плиты, нарушений не выявлено | | |
| 7 | Крыша 7.1кровля 7.2внутренний водосток 7.3 Трубы вент. каналов и дымоходов | Кровля совмещенная из наплавляемого материала. Нарушений не выявлено Ненарушеностей не выявлено. Нарушений не выявлено | | |
| 8 | Подъезды 8.1полы 8.2 проемы 8.3 отделка | На лестничных клетках бетонные, нарушений не выявлено. Полы выложены плиткой, наблюдается частичное нарушение плитки. В подъездах входные двери металлические с домофонами, на деревянных дверях тамбуров, наблюдается перекос и не плотное прилегание к коробкам, отслоение красочного слоя, расслоение древесины. На оконных рамках наблюдается отслоение красочного слоя (местами отсутствует), расслоение древесины. Местами имеется отсутствие остекления 2-го контура. На стенах и потолках наблюдается местами разрушение штукатурного слоя, отслоение шпаклевочного и красочного слоя. | | Требуется текущий ремонт. |
| 9 | Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура | Трубы металлические, наблюдается коррозия металла, отслоение красочного слоя, отсутствует изоляция. Запорная арматура старого образца, на стояках более 50% находится в нерабочем состоянии. | | Требуется капитальный ремонт требуется замена зап. арматуры по текущему ремонту |
| 10 | Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура | Трубы металлические, наблюдается коррозия металла, отслоение красочного слоя, отсутствует изоляция. Чугунные Запорная арматура нового образца, на стояках более 50% находится в нерабочем состоянии. | 100% | Требуется капитальный ремонт |
| 11 | Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС | Трубы металлические, наблюдается коррозия металла, отслоение | | Требуется ремонт |

| | | | | |
|----|--|---|------|--|
| | 11.2 Запорная арматура | коррозия металла, отслоение окрасочного слоя, отсутствует изоляция. Запорная арматура старого образца более 50% находится в не рабочем состоянии | | ремонт |
| 12 | Система канализации 12.1 Трубы канализации | Трубы на стояках чугунные, подвержены коррозии. Магистральный трубопровод системы канализации заменен на трубы ПВХ, нарушений не выявлено. | | |
| 13 | Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Лестничные электрощиты | 13.1 Вводно-распределительное устройство старого образца. Защита- плавкие вставки. 13.2 стояковая проводка алюминиевая. 13.3 освещение на л/клетках, коридорах имеется (установлены патроны с лампочками). Имеющие светильники разукомплектованы. | 100% | Требуется капитальный ремонт. |
| 14 | Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование | Асфальтобетонное покрытие, наблюдаются ямы и трещины. Бордюрный камень частично нарушен и отсутствует Не установлено. | | Требуется тек, ремонт, установка по решению собственников. |
| 15 | Прочие работы | 15.1. газовые трубы видимых нарушений не выявлено 15.2 требуется изготовление и установка досок объявлений | | Текущий ремонт |

Подпись:

Главный инженер

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер



Л.В. Пичугина




Е.В. Фадейкина



А.А. Абрамова



Н.С. Руденко



Н.И. Гудкова

30 Фев - (Февраль)