

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 295 по ул. Московская
общего (весеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от «25 03. 2023г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1967

Материал стен

Число этажей 5

Число подъездов 4

Наличие подвалов

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Гл. инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Пичугиной Л.В.

Юрисконсульт *Л.А. Москвич*

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ 15» в лице директора Коляскиной Л.Е., мастера Кобзевой Е.Н.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Ненарушеностей не выявлено		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Пороги входа в подъезд 3.7 Карнизы	Кирпичная кладка, отдельными местами выпол. утепление стен Частичное разрушение красочного слоя Разрушение бетонного заполнение по контору балконных плит по периметру отдельными местами Нарушений не выявлено Разрушений не выявлено Нарушений нет		Требуется текущий ремонт Требуется текущий ремонт Ремонта не требуется
4	Входы в подвал	Нарушений не выявлено		Ремонта не требуется
5.	Отмостка	Разрушений не выявлено		

6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений по вертикале и горизонтале нет	
7	Крыша	Кровля шиферная нарушений не выявлено	Ремонта не требуется
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проем 8.3 Отделка	На лестничных клетках бетонные, местами незначительные выбоины. Входные двери металлические с домофоном - нарушений не выявлен На стенах и потолке наблюдаются повреждения окрасочного слоя (побелка, масляная краска).	Ремонта не требуется Ремонта не требуется Требуется текущий ремонт <i>бим.реч.</i>
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Трубы стальные, не оцинкованные, окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла, имеются места ремонта. Запорная арматура на стояках старого образца более 50% в нерабочем состоянии.	Требуется текущий ремонт магистрали системы ХВС Требуется замена запорной арматуры по стоякам.
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы системы ц/отопления стальные, поверхности труб на магистральном трубопроводе и на стояках стальные не оцинкованные, местами трубы подвержены коррозией, частично отсутствует изоляция, имеются места ремонта. Запорная арматура на стояках старого образца, более 50% находится в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом нового образца, нарушений не выявлено.	Требуется текущий ремонт Текущий ремонт
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная	Нет	

	арматура		
12	Система канализации	Трубы чугунные, местами заменены на п.п. Стояки чугунные. Произведена замена канализ. выпусков 1,2 подъезда	Истек срок эксплуатации требуется кап. ремонт
13	Система электроснабжения	13.1 не соответствует техническим условиям 13.2 Освещение на л/клетках, имеется (установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы	Требуется Текущий ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Нарушений не выявлено	
15	Прочие работы	Требуется окраска газопровода	

Подпись:
Главный инженер

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Директор «ЖЭУ 15»

Мастер

Л.В.Пичугина

А.А.Абрамова

Л.Е.Коляскина

Е.Н.Кобзева