

АКТ
проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 7 Ул.Суворова
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 14 марта 2023 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1981
Материал стен панели
Число этажей 5
Число подъездов 4
Наличие подвалов тех. подполье

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе : главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Пичугина,
юрисконсульт Москвина Л.А., начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: техника «ООО ЖЭУ №15» Рябинкиной Т.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Панельные, разрушения целостности плит не выявлены.		Ремонта не требуется.
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 карниз	3.1 разрушение целостности панелей не наблюдается. 3.2 Разрушений не выявлено. 3.3 Разрушений не выявлено. 3.4 Балконы разрушений не выявлено. 3.5 Разрушений не выявлено 3.6 Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется
4	Входы в подвал	Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
5.	Отмостка	Дефектов не выявлено.		Выполнен ремонт.
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Неисправностей не выявлено.		Ремонта не требуется.

7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.3 Кровля совмещенная, в удовлетворительном состоянии. 7.4, 7.5 Проектом не предусмотрено. 7.6 Неисправностей не выявлено.		
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	п.8.1 Разрушение цементной стяжки полов и площадок, местами отслоение плитки. п.8.2 Тамбурные двери деревянные имеют разрушения, перекос не закрываются в притвор. 8.3 Разрушение штукатурного и окрасочного слоя. Замена почтовых ящиков.		Требуется тек. ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	п. 9.1 9.2 Нарушений не выявлено. Отключающие устройства заменены.		Ремонт не требуется.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	Магистраль- неисправностей не выявлено, стояки и радиаторы стальные имеются следы ремонта Запорная арматура на стояках и на вводе в рабочем состоянии. Неисправностей не выявлено		п.10.1;10.2 требуется тек. ремонт
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	Неисправностей не выявлено		Ремонта не требуется
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13..4 Поэтажные электрощиты	Неисправностей не выявлено.		Ремонт не требуется.

14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Нарушений не выявлено.		Требуется ремонт леерного ограждения.
15	Прочие работы	Требуется покраска наружного газопровода.		Тек. ремонт

Подписи:

Главный инженер ООО
«УК МЖД Московского округа» г.Калуги

Юрисконсульт

Начальник ПТО

техник ООО «ЖЭУ № 15»

ст. по дому:

Сл.

Л.В.Пичугина

Л.В.Пичугина

Л.А.Москвина

Л.А.Москвина

А.А.Абрамова

Т.В.Рябинкина