

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 8 Ул. Кооперативная  
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

ст «*23.09.* 2015 г.**Общие сведения по строению**

Год постройки 1991

Материал стен: крупнопанельный

Число этажей 9

Число подъездов 4

Наличие подвалов имеется

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе:**

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Бичусиной Л.В.

Юрист консульта Фадейкиной Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

**В присутствии:** собственников организаций ООО «Участок №21» в лице директора Н.С. Вуденко, мастера Гудковой Н.И.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Железобетонные блоки Не обследовался		
2	<b>Стены</b>	Крупнопанельные ж/б плиты,		утепление стен, после исследования специализированным текущий ремонт
3	<b>Фасад</b> 3.1 ручная отделка			
	3.2 меж/пан. швы	3.2. Видимых нарушений не выявлено	100%	3.2. Выполнен ремонт в 2012
	3.3 скользь	3.3. Цоколь из ж/б блоков. Наружный нет.		
	3.4 балконы	3.4. Ложжий, в конструкции лоджий неисправностей не выявлено.		
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Козырьки из ж/б плит, 4шт., покрыты наглухо материалом, по периметру обрамлены одинаковым железом. Козырьки на металлических столбах.		
	3.6 Парapет	Видимых нарушений не выявлено.		
4	<b>Входы в подвал</b>	Текущий ремонт. Устроено продухи с металлическими и решетками.		
5	<b>Отмостка</b>	Отмостка бетонная, видимых нарушений не наблюдается.	100%	Выполнен ремонт в 2012г.
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 чердачное 6.2 межэтажное	Ж/Бетонные панцы. Неисправностей не выявлено		

6. Зподвальное			
7	<b>Крыша</b> 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водостоки <b>Трубы</b> 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент., каналов и дымоходов	Выполнен капитальный ремонт по всей площади в 2012 году.  Трубы ПХВ, неисправностей не выявлено.  Неисправностей не выявлено.	
8	<b>Подъезды</b> 8.1 потолки 8.2 проемы 8.3 отделка 8.4. входные ступени, площадки	8.1. Железобетонные, местами наблюдается ячейки.  8.2. Наружений не выявлено.  8.3. На стенах и потолках местами наблюдается отслоение шпаклевочного и красочного слоев.  8.4. Ремонт входов в подъезды дома	Требуется текущий ремонт, п. 8.1, 8.3.,  Выполнен ремонт в 2013г.
9	<b>Система колодного водоснабжения</b> 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Заданных нарушений не выявлено	Выполнен ремонт в 2012-2013г.
10	<b>Система Центрального Отопления</b> 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматуре	Столбовые трубы металлические, имеются участки замены труб, наблюдается коррозия металла, радиаторы старого образца. Узел учета установлен в 2012г.  Применяется ремонт в 2012г. На л/клетках Нового образца, нарушен не выявлено.	
11	<b>Система горячего водоснабжения</b> 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Видимых нарушений не выявлено.	Произведен ремонт в 2012г-2013г.
12	<b>Система канализации</b> 12.1 Трубы	Трубы чугунные, имеются микротрещины, подвержены коррозии, местами нарушен уклон. Имеются места замены на трубы ПХВ в 4 подъезде.	<i>Проблема требует текущий ремонта труб в 2014г.</i>
13	<b>Система электроснабжения</b> 13.1 стоявая электропроводка, светильники 13.2 силовая электропроводка 13.3 звонковое устройство 13.4 погружные электрофильтры	По всем стоякам выполнена замена электропроводки, заменены автоматы на грозозащитных электроцепях. ВРУ замены не производились, вводной рубильник требует замены.	13.3. Текущий ремонт, замена отключавшего устройства на дом

14	Мусоропровод	4 ствала. Асбестцементные трубы, загрузочные клапаны металлические. Ненормированное не выявлено.		
15	Лифты	В лифтовых кабинах - 1 шт. ненормированное не выявлено. Трескается сажуций ремонт машинных отделений.	4 шт.	Текущий ремонт
16	Златоуссстройство 16.1 Асфальтирование дворовых территорий 16.2 Детское оборудование	Покрытие асфальтобетонное, нарушений не выявлено. Детское оборудование не укомплектовано.		

**Подпись:**

Главный инженер

Л. В. Пичугина

Бригадир

Е. В. Фадейкина

Начальник ПТО

А. А. Абрамова

Директор ООО «Участок №21»

Н. С. Руденко

Мастер

Н. И. Гудкова

Соловьевичев О.А.