

АКТ

проверки состояния общего имущества
в много квартирном доме № 18 ул. Ленина
объекта (осенний) ремонта здания

г. Калуга

от 30 сентября 2015.

Общие сведения по строению

Год постройки	1960
Материал стен	кирпичные
Число этажей	5
Число подъездов	4
Наличие подвалов	нет

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК МКД Московского округа» Л.В. Пичугина

Хрикконсульт Е.В. Фалейкина

Начальник УТО А.А. Абрамова

В присутствии: ООО «ЖСУ № 15» в лице техника Татаренка А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
зданий, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места (эффекта)	Объем	Гешение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался,		
2	Стены	Наружные - кирпичные. Частичное разрушение кирпичной кладки. Высыпывание раствора в кладке.		Требуется текущий ремонт.
3	Фасад 3.1 наружная отделка	3.1 Наружные - кирпичные. Частичное разрушение кирпичной кладки. Высыпывание раствора в кладке.		3.1 Г.р.
	3.3 цоколь	3.3 Отслоение окрасочного слоя цоколя.		3.3 Г.р.
	3.4 балконы	3.4 Разрушение балконной плиты местами до арматуры.	8 шт.	Капитальный ремонт.
	3.5 козырьки входов в подъезды	3.5 Разрушений козырьков в подъездах не наблюдалось.		Ремонта не требуется.
	3.6 карнизы	3.6 Частичные разрушение карнизных плит. Отсутствуют карнизные плиты.	шт.	Капитальный ремонт.
4	Входы в подвал			
5.	Отмостка	Произведена ремонт в 2009г.		Ремонта не требуется.
6	Перекрытия			

	6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное.	X/б плиты, Прозисаний и разрушений визуально не наблюдается.	Ремонта не требуется
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 трубы вент. каналов и дымоходов.	7.1, 7.2, 7.3 Кровля шиферная, Разрушение стропильной системы, обрешетки, шиферности покрытия не выявлено. <i>7.5. Несущий элемент крыши</i> 7.4 расхождений в сырье водосточных труб не выявлено. 7.5 Проектом не предусмотрено 7.6 наблюдается разрушение вент. каналов. Требуется ремонт. <i>разрушение верхней части стояков отводов труб</i>	Ремонта не требуется, ремонта не требуется. <i>7.3 Ген. ремонт требует дополнительных приемов усиления конструкции</i> <i>п. 7.6 генч. ремонт</i>
8	Подъезды 8.1 логоти 8.2 проемы 8.3 отелка	<i>8.1 отелка, несущие конструкции</i> 8.2 Рамы оконных проемов рассохлись, створки не закрываются, имеют перекос, остекление частично из составного стекла, остекление внутренних рам отсутствует более 50%. Тамбурные двери перезяянные не освещиваются плотной притвор, в нижней части дверных блоков и полотна наблюдается трещине древесины.	Требуется капитальный ремонт п.8.2
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Трубы стальные, окрасочный слой отсутствует, наблюдаются коррозии металла. 9.2 Запорная арматура подвержена коррозии. Отключакие устройства по стоякам в нерабочем состоянии. Требуется замена запорных устройств на стояках.	Требуется капитальный ремонт.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ПО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная	10.1 Трубы стальные. В чердачном помещении выполнен капитальный ремонт разводящего трубопровода и стояковых отключакий, изменена отключакия устройство. По первому между разводящий трубопровод не заменен, в эксплуатации более 30 лет. 10.2 Чугунные, старого образца, истек срок эксплуатации. 10.3 Запорная арматура по стоякам	Требуется капитальный ремонт. <i>Ген. ремонт устаревшего труб</i>

*трубопроводы не
затянуты*

	аппаратура	на рабочем столе нет.	
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.	
12	Система канализации	Найдутся скопы и трещины.	Требуется капитальный ремонт.
13	Система электроснабжения: 13.1 световая электропроводка, светодиодники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 звонковое устройство 13.4 Поставщик электротягич	Ремонта не требуется. <i>вот как ремонт</i>	
14	Благоустройство: 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Цегольное оборудование	14.Выполнена кирпичный в 2009г. Б асфальтовом покрытие имеются выбоины	Требуется <i>пер.</i> ремонт.
15	Прочие работы		

Подпись:

Главный инженер ООО «УК ИМД
Московского округа»

Одисконсульт

Начальник ПТО

Представитель обслуживающей организации
ООО «КЭУ № 15»

Л.В.Пичугина

Е.В.Фадейкина

А.А.Абрамова

А.В.Татаренкова

сп. по фамилии *Артём Ю. Курдюков*