

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 55 ул. Ленина

общего (общего) осмотра здания

г. Калуга

от 20 октября 2015.

**Общие сведения по строению**

Тип постройки: 1964г.

Материал стен: кирпичные

Число этажей: 5 (пять)

Число подъездов: 4 (четыре)

наличие подвалов: техподполье

Результаты осмотра строения:

**Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК МЭД Московского округа» П.В. Пичутина  
Юристоконсульт Е.В. Фабейкина Начальник ТТО А.А. Абрамова.

В присутствии: ЖЭУ № 15 в лице техника А.В. Татаренко

Результаты осмотра строительной конструкции, инженерного оборудования  
строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Рекомендация о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался.		
2	<b>Стены</b>	Наружные - кирпичные.		
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка 3.2 Межпанельные швы 3.3 Подоконники 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы	3.1 Наблюдается разрушение окрасочного слоя. Выветривание раствора в кирпичной кладке. 3.2 Не предусмотрено проектом. 3.3 Разрушение окрасочного слоя цоколя; отслоения штукатурного слоя 3.4 Балконные плиты - наблюдается значительное разрушение бетонной стяжки по периметру до арматуры, арматура подвержена коррозии. 3.5 Ж/Б козырьки над входом в подъезд имеют разрушение бетонного покрытия по периметру. Металлический козырек над подъездом имеет нарушение окрасочного слоя. 3.6 Разрушений не выявлено.	36 шт. 4 шт.	Капитальный ремонт п. 3.1, 3.3, 3.4 3.5.
4	<b>Входы в подвал</b>	Входы в подвал отсутствуют. Имеется техподполье.		
5.	<b>Отмостка</b>	Асфальтобетонная, местами		Требуется

		проведилась, имеются трещины.		тек. ремонт.
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальный	Ж/Б плиты. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется
7	<b>Крыша</b> 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля  7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов.	Выполнен капремонт в 2008г.  7.1 – 7.3 Кровля шиферная, разрушений не выявлено Парапет и ограждения имеют значительные повреждения, треб. закрепить 7.4 Дефектов и разрушений не выявлено 7.5 Не предусмотрен проектом.  7.6 Дефектов и разрушений не выявлено		Требуется тех.ремонт ограждения и п.7.4,7.6
8	<b>Подъезды</b> 8.1 полы  8.2 проемы  8.3 отделка	8.1 Выполнен ремонт 2013году.  8.2 Входные двери металлические с дымофонами. Оконные блоки заменены на стеклопакеты.  8.3 Нарушений нет		Ремонта не требуется.
9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 водопроводные трубы  9.2 запорная арматура	Выполнен ремонт в 2008г. Неисправностей не выявлено.		Установка прибора учета по решению суда
10	<b>Система Центрального Отопления</b> 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура	Выполнен ремонт в 2008г. Неисправностей не выявлено.		Прибор учета тепловой энергии установлен решением суда выполнено
11	<b>Система горячего водоснабжения</b> 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрено проектом.		
12	<b>Система канализации</b>	наблюдается провисание отдельных участков труб канализации, имеются трещины, сколы		Требуется капремонт, исрок срок

				эксплуатации, ремонт суда
13	<b>Система электроснабжения</b> 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Постажная электрицы	Выполнен ремонт в 2006г. Неисправностей не выявлено.		Установлен прибор учета эл. энергии по разделам суда
14	<b>Благоустройство</b> 14.1 Актуализирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Произведен ремонт асфальтного покрытия в 2015г.  14.2 Отсутствует. Требуется доп. детское оборудование.		
15	Прочие работы	Снос аварийных деревьев, обрезка кроны		Текущий ремонт

**Подпись:**

Гл. инженер ООО «УК МКД Московского округа»

Присконсульт

Начальник ПТО

техник ООО «ЖЗУФ15»

*Ольга Колесникова*

*[Подпись]* Л. В. Пичулина

*[Подпись]* Е. В. Фадеекина

*[Подпись]* А. А. Абрамова

*[Подпись]* А. В. Татарченко

*[Подпись]* И. К. Алтухов