

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 160 А ул.Московская
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 19 ноября 2012г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1960
Материал стен	кирпичные
Число этажей	2 (два)
Число подъездов	1 (один)
Наличие подвалов	нет

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе : ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Пичугиной

Юрист консультант Усаченко О.В.

Начальник ПТО Алдохиной А.Е.

В присутствии: Директора ООО ЖЭУ №15 Коляскиной Л.Е.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные		
3	Фасад 3.1наружная отделка 3.2цоколь 3.3 Козырьки входов в подъезд 3.4 карниз	3.1. Наблюдается выветривание раствора межкирпичной кладки, местами трещины. 3.2. Наблюдается разрушение штукатурного слоя цоколя, имеются трещины в штукатурном слое, частичное отсутствие окрасочного слоя. 3.3. Козырек над входом в подъезд металлический, разрушений нет. 3.4. Деревянный, имеются следы намокания и гниения древесины.		Требуется кап. Ремонт п.3.1, 3.2, 3.4. Утепление стен по периметру первого этажа.
4	Входы в подвал	Отсутствует.		
5.	Отмостка	Асфальтобетонная, имеются трещины, выбоины		Требуется капитальный ремонт
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	6.1,6.2,6.3 Перекрытия деревянные. Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.

7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.3 Кровля шиферная. Нарушений целостности покрытия не выявлено, имеет естественный износ. Требуется ремонт примыкания к вент.каналу. 7.6 Частично выполнен ремонт силами собственников.	Требуется капремонт – истек срок эксплуатации.
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 Площадки 1-го и 2-го этажей, лестничные марши деревянные. Доски настила пола рассохлись, имеются щели, окрасочный слой частично разрушение. 8.3 на потолках и стенах наблюдается повреждение окрасочного слоя(побелка, масляная краска), разрушение шлаклевочного слоя.	Капитальный ремонт П.8.1, 8.2, 8.3.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Трубы стальные, наблюдается разрушение окрасочного слоя, поверхность труб подвержена коррозии. 9.2 Отключающие устройства на стояках в нерабочем состоянии, требуется замена.	Требуется капремонт – истек срок эксплуатации
10	Система центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.1 Трубы стальные, наблюдается разрушение окрасочного слоя, поверхность труб подвержена коррозии. 10.2 радиатор старого образца. 10.3 Отключающие устройства на стояковых ответвлениях покрыты ржавчиной, в не рабочем состоянии.	Требуется капитальный ремонт истек срок эксплуатации.
11	Система горячего водоснабжения	Отсутствует	
12	Система канализации	Чугунная, трещины, сколы, следы коррозии.	Истек срок эксплуатации, требуется кап.ремонт
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поверхностные электроощты	Разрушений не выявлено. Ремонт в 2007г.	

14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Асфальтобетонное покрытие имеет разрушения. 14.2 Отсутствует.	14.1 Ремонт асфальтобетон ного покрытия с установкой бортового камня и леерного ограждения. Установка детского оборудования.
15	Прочие работы		

Подписи:

Главный инженер ООО
«УК МЖД Московского округа г.Калуги»
Юрисконсульт

Начальник ПТО

Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ № 15»

Страница по факту №

Л.В.Пичугина
О.В.Усаченко

А.Е.Алдохина

Л.Е.Коляскина