

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 20 Ул. Телевизионная  
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от «14 - 09» 2014 г.**Общие сведения по строению**

Год постройки 1951  
Материал стен шлакоблочный  
Число этажей 2  
Число подъездов 3  
Наличие подвалов есть

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Пичугиной Л.В.

Юрисконсульт Фадейкина Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Н.С. Руденко, мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Шлакоблочные, оптукатурены, видимых нарушений в кладке стен не установлены.		
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. швы	Наблюдается нарушение штукатурного слоя, местами происходит отслоение от поверхности стен, трещины. Окрасочный слой нарушен.	100%	Капитальный ремонт
	3.3 цоколь	Наблюдается отслоение штукатурного и красочного слоя	100%	Капитальный ремонт
	3.4 балконы	Всего 9 штук, наблюдается частичное разрушение штукатурного и отделочного слоя	9 шт.	Капитальный ремонт. (решение суда)
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Нарушений не выявлено, металлические.	3 шт.	-
	3.6 карнизы	Наблюдается растрескивание древесин, оплести, смещение досок.		Требуется текущий ремонт
4	Входы в подвал	Расположены в подъездах		<i>з.р. при решении суда (реш. суда)</i>
5.	Отмостка	Асфальтовая, наблюдаются трещины, выбоины, местами наблюдается проседание грунта, требует ремонт кирпичной кладки.	100%	Капитальный ремонт (решение суда)
6	Перекрытия 6. межэтажное	Деревянные, видимых нарушений не выявлено.		

7	Крыша  7.1 стропила 7.2 брешетка 7.3 кровля  7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено Шиферная, в процессе эксплуатации произошло разрушение шифера. Местами наблюдаются трещины, сползание шифера. Наружено крепление конька.		Требуется текущий ремонт кровли
		Водосток наружный, неисправностей не выявлено. Нет		Капитальный ремонт (решение суда)
		Местами наблюдается выветривание раствора в кирпичной кладке, местами разрушен штукатурный слой. 3 трубы дымохода отремонтированы.		
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы  8.3 отделка	На 1-ых этажах бетонные в 1-м и 2-м подъезде Положена кафельная плитка В 3-м подъезде пол деревянный. Лестницы и 2-ые этажи деревянные Входные двери металлические с домофонами. На деревянных дверях тамбуроз и входов в подвал, нарушений не выявлено. Произведен капитальный ремонт подъездов в 2014 г.		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Трубы стальные, наблюдается коррозия металла, наросты ржавчины, на стояках запорная арматура в нерабочем состоянии.	100%	Капитальный ремонт (решение суда)
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные не оцинкованные, окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металлы на трубах, на л/клетках радиаторы отсутствуют, система отопления в рабочем состоянии во втором подъезде. В квартирах радиаторы чугунные, старого образца, запорная арматура частично в нерабочем состоянии.	100%	Капитальный ремонт (решение суда)
11	Система канализации 12.1 Трубы канализации	Трубы чугунные, подвержены коррозии, фановые стояки имеют трещины	100%	Капитальный ремонт
12	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая	Электропроводка медная, автоматические выключатели нового образца, на лестничных площадках установлены патроны с лампочками.		

	электроощиты			
13	Благоустройство 14.1 Асфальтиро- вание дворовой территории	Асфальтовое, трещины, выбоины, отсутствует бордюрный камень.	100%	Капитальный ремонт (решение суда)
	14.2 Детское оборудование	Имеется горка, качели, песочница, требуется окраска малых форм.		14.2 Текущий ремонт
14	Прочие работы			

**Подпись:**

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Л.В.Личугина

Юристконсульт

С.В.Радченко

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Директор ООО «Участок №21»

Н.С.Руденко

Мастер

Н.И.Гудкова