

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 27 ул. Труда
общего (осеннего) осмотра здания.

г. Калуга

от 13 ноября 2014 года.

Общие сведения по строению

Год постройки	2007г.
Материал стен	кирпичные
Число этажей	9 (девять)
Число подъездов	4 (четыре)
Наличие подвалов	имеется

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Пичугина

Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: представителя обслуживающей организации «ООО ЖЭУ №15» в лице
техника Соловьевой Е.В.

**Результаты визуального осмотра строительных конструкций, инженерного
оборудования строения, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	При обследовании фундаментных блоков в подвальном помещении выявлено со стороны дворовой территории, борцовой стороны под. №1, 2 наблюдается в шахах подтеки от воды. Периодически через блоки поступает вода и происходит подтопление подвального помещения.		Тек. ремонт - гидроизоляция фундаментных блоков
2	Стены	Кирпичные. Наружений не выявлено		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка	3.1 На выступающей кирпичной части конструктивного элемента лоджии кв. № 46 отсутствует цементная стяжка, происходит нахождение поверхность кирпича тем самым влечет его разрушению.		Требуется текущий ремонт п.3.1.
	3.2 Цоколь	3.2 Выполнен ремонт в 2012г. Разрушений не наблюдается.		
	3.3 Балконы	3.3 Лоджии разрушений не выявлено		
	3.4 Козырьки входов в подъезд	3.4 Разрушений не выявлено		

4	Входы в подвал	1.1 Покрытия выполнены проф.настилом окрашены, выявлены деформации (вмятины) на покрытии.		
5.	Отмостка	В районе под. №1 наблюдается отставание от цоколя и проседание части отмостки выполненной из плитки.		Текущий ремонт части отмостки
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Ненисправностей не выявлено		Ремонта не требуется
7	Крыша 7.1 Кровля 7.2 Внутренний водосток 7.3 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1 Кровля выполнена из наплавляемого материала, наблюдаются места ремонта. На фановых трубах частично отсутствуют колпаки. Покрытие металлом парапетов и архитектурных конструкций имеют механические повреждения. 7.2 Наруления не выявлено 7.3 Разрушений не выявлено.		Требуется текущий ремонт: ремонт металла, покрытия парапетов и архитектурных элементов крыши, установка колпаков на фановые стойки
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Просмы 8.3 Отделка	8.1 Разрушения не выявлены 8.2 Выявлены сколы штукатурного слоя, на откосах дверных проемов на подоконнике имеются трещины в штукатурном слое. 8.3 в под.1-2 с 9 по 5 этаж на побелки потолка и стен имеются разводы от протечек. На стенах лестничных клеток отдельными местами наблюдаются трещины в штукатурном слое. Окраска стен, потолков загрязнена		Требуется текущий ремонт подъездов в эксплуатации более 5 лет
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	6.1, 9.2 Ненисправностей не выявлено.		
10	Система отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОТВ	Отопление - индивидуальное (на каждую квартиру), от двухконтурных котлов, в рабочем состоянии.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Система ГВС - индивидуальная (на каждую квартиру), от двухконтурных котлов, в рабочем состоянии.		
12	Система	Повреждений канализационных труб		Требуется

	канализации	не заявлено. На фановых трубах, выходящие на крышу, отсутствуют колпаки в количестве 9шт.		установка колпаков на фановые трубы за счет средств текущего ремонта
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Входное устройство 13.4 Постажные электрощиты	Дефектов и повреждений нет.		Ремонта не требуется
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1, 14.2 Нарушений нет		

Подписи:

Главный инженер ООО
«УК МЖД Московского округа» г. Калуги

Юрист консультант

Начальник ПТО

Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ № 15»
Техник

Л.В. Пичутина

Е.В. Фадейкина

А.А. Абрамова

Е.В. Соловьева