

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 4 Ул. Глаголева
общего (весеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от «4» - 04 2013г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1961

Материал стен кирпичный

Число этажей 5

Число подъездов 4

Наличие подвалов нет

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Л.В. Пичугиной
Прислонсульт Усаченко О.В.

Начальник ПТО Алдохиной А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации в лице
Начальника про-ва «Участок №21» Никоновой Н.А.Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения,
элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Ненарушенность не выявлено		
3	Фасад 3.1 ружная отделка 3.2 меж/пан. швы	Кирпичные стены без отделки. 3.3 поколь		
		Ненарушенность не выявлено.		
	3.4 балконы	Выполнено ремонт балконов с заменой плит и ограждений в 2011г.		
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Металлические из металлической трубы. Ненарушенность не выявлено		
	3.6 карнизы	<i>Ненарушенность не выявлено.</i>		
4	Входы в подвал	<i>нет</i>		

5.	Отмостка	Ненесправностями не выявлено		
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	ж/б плиты, ненесправностей не выявлено		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Шиферная. Выполнен капитальный ремонт в 2011г. <i>Рулонные кровельные материалы установлены в 2011 году</i> Ненесправностей не выявлено.		Текущий ремонт, замена обрешетки, кровли, крепления
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Бетонные, местами наблюдаются выбоины. Во всех 4 подъездах входные двери металлические с домофонами, на деревянных лдвоах тамбуров, оконных рамках наблюдается перекос и не плотное прилегание к коробкам, отслоение красочного слоя, расслоение древесины. На стенах и потолках наблюдается местами разрушение штукатурного слоя, облечение шпаклевочного и красочного слоя.		11.8 Капитальный ремонт с заменой оконных блоков.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт с заменой стояков и коренных вентиляй (не заменен стояк по кв. №42). Не установлена запорная арматура по подъездам. Требуется установка 4-х вентиляй Ф 40.	4 под.	Текущий ремонт
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ПО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	Трубы металлические, наблюдается коррозия металла, отслоение красочного слоя, отсутствует изоляция. Запорная арматура сечного образца, на стояках в нерабочем состоянии. Радиаторы чугунные, наблюдаются ржавые потеки. Система требует капитального ремонта.	100%	Капитальный ремонт
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	<i>ищи</i>		

12	Система канализации 12.1 Трубы канализации	Трубы в 1 и 4 подъездах чугунные, во 2 и 3 подъездах выполнена замена в 2011г. на трубы ПВХ. Стояковая канализация не менялась.		Капитальный ремонт
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка	Система электроснабжения не соответствует нормам. Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках.	100%	Капитальный ремонт – пересвод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение согласно Постановления №170 от 27.09.03г. (Приложение №8) со 2-4й подъезд; 1-й подъезд тек. рем. в 2012г.
	13.3 Водное устройство 13.4 Лестничные электрощиты	Выполнена замена ВРУ в 2010г. Немисправностей не выявлено. Отсутствуют, стояковая эл.проводка проходит по квартирам		<i>нбр 2,3,4</i>
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Выполнен капитальный ремонт в 2010г.		<i>14.2 деток</i>
15	Прочие работы	Требуется установка оборудования		<i>метр.беседка</i> <i>стол</i>

Подпись:

Главный инженер

Л.В.Ишутина

Юрист консультант

О.В.Усаченко

Вначальник ПТО

А.Е.Алдохина

Начальник про-ва «Участок №21»

Э.Л.Никонова

кв № 34

Ген (Генерал М.Ю.)