

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 23 ул. Телевизионная
общего (законченного строительства) здания.

г.Ханты-Мансийск

22 апреля 2013 года.

Общие сведения по строению

Год постройки	1960г.
Материал стен	кирпичные оштукатуренные
Число этажей	2 (два)
Число подъездов	2 (два)
Число подвалов	имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа г. Ханты-Мансийска» Бичулина Л.В.
Юрист консультант Услуги С.В.
Начальник РСО Альдохина А.Е.
В присутствии: обладателей организаций в лице техника ООО «ЖЭУ № 15»
Лихохиной А.Л.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Разделение износованием конструктивных элементов и оборудования.	Оценка состояния или краткое описание дефектов с указанием примерного объема работ и срочке исполнения	Объем ремонта	Решение о приемке хор (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Неправильностей не выявлено.		
2	Стены	Неправильностей не выявлено.		
3	Фасад	Выполнен капитальный ремонт по ФЗ №195 в 2011г.		Возмата не потребуется
	3.1 Наружная отделка	3.1 Разрушенный не выявлено.		
	3.2 Меж/парн. швы	3.2 Не предусмотрено проектом.		
	3.3 Цоколь	3.3 Разрушений не выявлено.		
	3.4 Балконы	3.4 Не предусмотрено проектом.		
	3.5 Конькобруки входов в подъезд	3.5 Выполнен ремонт в 2012г., изделия из кирпича на металлических опорах, деформаций		

		не выявлено.	
4	Входы в подвал	Вход в подвалное помещение из подъезда. Неисправностей не выявлено.	Ремонта не требуется
5.	Отмостка	Выполнен капитальный ремонт в 2011г. Разрушений не выявлено.	Ремонта не требуется
6	Перекрытия	Ненесправностей не выявлено.	Ремонта не требуется
	6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвалное		
7	Крыша	Выполнен капитальный ремонт в 2011г.	Ремонта не требуется
	7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внешний колодец 7.6 Карнизы 7.7 Срубы вент. каналов и дымоходов	7.1, 7.2, 7.3 Ненесправностей не выявлено. 7.4, 7.5 Не предусмотрено.	
	7.6, 7.7	7.6, 7.7 Разрушенный не выявлено.	
8	Подъезды	Наблюдается значительное разрушение штукатурного слоя стен, отслоение красочного слоя стен, оконных блоков, дверей. Оконные блоки на л/клетках в удовлетворительном состоянии, отсутствует частичное облакование	Требуется выполнить капитальный ремонт подъездов
8.1	стены		
8.2	праеки		
8.3	отделка		
9	Система холодного водоснабжения		
9.1	Водоголовные трубы	9.1 Трубы стальные, подвержены коррозии, имеются следы ремонта.	Требуются выполнить капитальный ремонт систем холода
9.2	Запорная арматура	9.2 Запорная арматура подвержена коррозии, в изношенном состоянии, резинки не подлежат, старо и обрашено, Отсутствует общий узел учета потребления воды.	Требуется установка общего узла учета потребления ХСО.
10	Система Центрального Отопления		Требуется выполнить капитальный ремонт систем центрального отопления
10.1	Грубы ГР	10.1 Грубы стальные, следы ремонта (заяварка, замена отдельных участков), коррозия коррозией от солиных участков труб, нарушение теплоизоляции	10.1, 10.2,

		трубоопроводов.	
	10.2 Радиаторы	10.2 Радиаторы старого образца. Истек срок эксплуатации.	п. 0.3
	10.3 Запорная арматура	10.3 Запорная арматура подвержена коррозии, ремонту и реинжинирингу не подлежит.	Требуется установка общего узла учета потребления тепловой энергии.
	10.4 АОГВ	10.4 Не предусмотрено проектом.	
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Труба, ГВС 11.2 Запорная арматура	Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии. Проектом застройки не предусмотрено	
12	Система канализации	Трубы ЧУ, уные, частично поражены ржавчиной, в рабочем состоянии. Истек срок эксплуатации. Выполнен частичный ремонт канализационной системы в подвалном помещении.	Требуется капитальный ремонт.
13	Система электроснабжения 13.1 Светофоры, электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Водное устройство 13.4 Бензиновые электростанции	Выполнен капитальный ремонт в 2011 г. Бензогенератор не включалось.	Ремонта не требуется
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовых территорий 14.2 Бетонное оборудование	14.1 Выполнен ремонт в 2011 г. Разрушений не наблюдается 14.2 Осуществляют.	Текущий ремонт п.14.2 - по решению общего собрания собственников.
15	Бровые работы	Снос аварийных деревьев, обрезка крон.	Текущий ремонт по решению общего собрания собственников.

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МЖД
Московского округа»

Л.В. Никусина

Юрист консультант

С.В. Ульченко

Помощник ГДО

А.Ф. Алдохина

Техник ОСО ЖКУ №15

А.И. Аргухина

ст. Уголок кв.3

Морковкин Анатолий
Георгиевич
55-13-28