

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 9 Пер. Колинина
общего (осеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от «06» 09

2017 г.

Общие сведения по строению

Под постройки 1972

Материал стены: кирпичный
Число этажей 5
Число подъездов 1
Наличие подвалов нет

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Пичугиной Л.В.
Юрист консультант Оадейкина Е.В.
Начальник ШТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора
Н.С. Руденко, мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

Р/п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Кирпичные. Неисправностей не выявлено.		
3	Фасад 3.1наружная отделка 3.2штуколка 3.3 Козырьки входов в подъезд	-Кирпичная кладка без отделки наблюдается выщеривание раствора. -Наблюдается отслоение штукатурного, окрасочного слоя. -Железобетонные, нарушений не выявлено.		Текущий ремонт
4.	Входы в подвал	Проектом не предусмотрено.		
5.	Отмостка	Местами наблюдается разрушение асфальта, ямы.		Требуется текущий ремонт.
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	Железобетонные. Неисправностей не выявлено.		
7	Крыша 7.1стрипила 7.2обрешетка 7.3крылья 7.4водосточные трубы 7.5внутренний водосток 7.6 Трубы вент., каналов и дымоходов	Не предусмотрено Не предусмотрено Совмещенная, со стороны левого и правого крыла имеется протечка в местах выхода фановых стояков. Неисправностей не выявлено.		Капитальный ремонт
8	Подъезды 8.1полы 8.2 проемы	Бетонные Нарушение окрасочного слоя оконных и дверных проемов, дверей.		Текущий ремонт

	8.3 отделка		
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Ненадежностей не выявлено. Ненадежностей не выявлено.	
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЧО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Ненадежностей не выявлено. Ненадежностей не выявлено. Узел учета отсутствует.	
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Ненадежностей не выявлено. Ненадежностей не выявлено.	
12	Система электроснабжения 12.1Сетевая электропроводка, светильники 12.2Силовая электропроводка 12.3Эмбодное устройство 12.Постажные электроощиты	Ненадежностей не выявлено. Ненадежностей не выявлено. Ненадежностей не выявлено.	требуется замена склонивших ков на участке
13	13.1Система канализации	Трубы чугунные, видимых нарушений не выявлено, в процессе эксплуатации произошло засаливание труб.	Требуется промывка системы по текущему ремонту.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Ненадежностей не выявлено. Ненадежностей не выявлено.	при веде- со двора оставшееся использован- ное.

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МЖД, Московского округа»

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

сиг. по дому

Л.В.Пичугина

Е.В.Фадейкина

А.Л.Абрамова

Н.С.Руденки

Н.И.Гудкова