

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 14а, ул. К. Либкнехта
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

От 5 мая 2016г.

Общие сведения по строению

Год постройки - 1959
 Материал стен - кирпичный
 Число этажей - 5 (пять)
 Число подъездов - четыре
 Наличие подвалов - тех. подполье

Результаты осмотра строения:

Комиссия в составе:

Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В. Пинзутиной, юриста
Е.В. Фадейкиной. Начальник ПТО А.А. Абрамова

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ № 15», в лице техника
А.В. Тараренко

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства.

№	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта, с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	1. Не обследовался. Ввод труб системы ГВС, ЦО через фундамент не герметичен, имеется отверстие.		1. Текущий ремонт - герметизация ввода.
2	Стены	Кирпичные, оштукатуренные. Наблюдается увлажнение стены, локальное разрушение окрасочного слоя, <i>штукат</i>		<i>Кап.</i> ремонт. Выполнить ремонт фасада в местах разрушений с оштукатуриванием поверхности стен, последующей окраской. тек. ремонт
3	Фасад	3.1 Разрушение штукатурного окрасочного слоя, торцы 5 эт. верхней части. <i>Локальное разрушение штукатурного слоя соответствующим слоем.</i>		Выполнить ремонт фасада <i>капитальный ремонт</i>
	3.1 наружная отделка			
	3.2 межпанельные швы	3.2 Проектом застройки не предусмотрены.		
	3.3 цоколь	3.3	3.3. текущий ремонт цоколя, <i>Бетон</i>	
	3.4 балконы	Имеются разрушения штукатурного слоя по углам. 3.4 Разрушения штукатурного слоя местами. <i>Кв 39</i>		
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Металлические, дефектов и повреждений нет.		

4	Входы в подвал	Входы в подвал из подъездов. Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
5	Отмостка	Выполнен капремонт 2012г. Разрушений не выявлено. Местами наблюдается незначительное крошение верхнего слоя. Уличная сторона торца покрыта асфальтобетном.		Претензия подрядчику на исправление дефектов.
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Дефектов и повреждений нет.		
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Карниз 7.7 Трубы вентиляционных каналов и дымоходов	Выполнен капремонт 2008г. 7.1, 7.2 Повреждений не выявлено. 7.3 выполнен ремонт в 2013 7.4 Выполнен капремонт 2008г. Разрушений не выявлено. 7.5 Проектом застройки не предусмотрено. 7.6 Оштукатуренный, наблюдается масса повреждений с отслоением штукатурного слоя.. 7.7 Кирпичные, оштукатуренные, дефектов и повреждений нет.		7.3 ремонт не требуется. 7.6.Требуется тех. ремонт.
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	8.1 Разрушений не наблюдается. 8.2, 8.3 Неисправностей не выявлено.		Ремонта не требуется.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы	9.1Выполнен капитальный ремонт в 2008 году. Отсутствует узел учета. Запорная арматура в исправном состоянии		9.1 Требуется установка узла учета
10.	10.1 Система центрального отопления	10.1 выполнен кап. ремонт в 2008 году.		10.1 Требуется установка узла учета
11.	11.1 Система горячего водоснабжения 11.2. запорная	11.1 выполнен капитальный ремонт в 2008г.Отсутствует фильтр и обратный клапан на вводе, отсутствует узел учета. 11.2 Запорная арматура в		11.1 Требуется установка узла учета

	арматура.	исправном состоянии		
12	Система канализации	Трубы системы канализации чугунные, наблюдаются ржавые подтеки		Капитальный ремонт истек срок эксплуатации до капитального ремонта.
13	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12.4 Поэтажные электрощиты	Выполнен капремонт 2010г. Повреждений не выявлено		
14	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	13.1 Выполнен капремонт 2013г. 13.2 Установлено новое детское оборудование в 2015г.		Ремонт не требуется
15	Прочие работы			

Главный инженер УК МЖД
Московского округа

Юрисконсульт

Начальник ЦТО

Техник ООО «ЖОУ № 15»


 Л. В. Пичулина

Э. В. Фадейкина

А. А. Абрамова

А. В. Татаренко

старшей
по дому



Вонцевич Ю. М.