

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 129 ул. П.Свободы
общего (осеннего) осмотра здания

Р.Калуга

от 12 сентября 2017 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	2004 год
Материал стен	кирличный.
Число этажей	5-6
Число подъездов	6 (шесть)
Наличие подвалов	технический этаж

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Председателя комиссии гл.инж.ООО«УК МКД Московского округа»-Пичугиной Л.В.
Юрист консультант - Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО - Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖУМ» в лице техника
Голич А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования и
элементов наружного благоустройства (визуального).

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и обрудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирличные. Разрушение целостности кирпича и кирпичной кладки не выявлено.		
3	Фасад 3.1. наружная отделка 3.2. меж/пан. швы 3.3. цоколь 3.4. балконы 3.5. Козырьки входов в подъезды 3.6. карнизы	П.3.1. Разрушений не выявлено. П.3.2. Не предусмотрены. П.3.3. Разрушений не выявлено. П.3.4. Разрушений не выявлено. П.3.5. Разрушений не выявлено. П.3.6. Разрушений не выявлено.		Требуется утепление стен по кв. 88,107. <i>(но срочно ремонт в кв. 8)</i>
4	Входы в подвал (Приямки)	Входы в техническое помещение цокольного этажа с торцов арочного прохода закрыты металлическими дверями. Разрушений не выявлено.		
5.	Отмостка	<i>отр. участки имеют трещ.</i>		<i>тек. ремонт</i>
6	Перекрытия 6.1. чердачное 6.2. междуэтажное 6.3. эпидемическое	Разрушающий не выявлено		
7	Крыша			

	7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля	7.1, 7.2, 7.3 Кровля смешанная, выполнена капитальный ремонт сомноженной кровли из наплавляемого материала. Повреждений не наблюдается. На крыше проложены кабельные линии, которые закреплены металлическими растяжками за кирпичный парапет, вентиляционные трубы и стены выхода на кровлю. На вытяжных трубах закреплены местные антennы и приемные тарелки, а также приемные тарелки большого диаметра - установлены на крыше под. №4.		
	7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы зонт, каналов и дымоходов	<i>отделка потолка в виде листов пластика с карнизом. Этажные перегородки сантехническое оборудование и трубами</i>		РЕА.рекл.
3	Подъезды 3.1 Полы	8.1. На этажных площадках наблюдается отставание кафельных плиток облицовки пола. <i>разрушение плитки по краю</i>		Требуется текущий ремонт п.8.1.8.4
	3.2 Просмы оконные	8.2. Разрушенный нет.		
	3.3. Входные двери в подъезды	8.3. Металлические с домофоном. Замечаний нет.		
	3.4. Отделка	8.4. Выполнена ремонт в 2011г. Разрушение штукатурного слоя и наличие желтых разводов после заливки по 2 подъезду. <i>также</i>		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы	Трубы стальные, наблюдается коррозия металла, имеются места ремонта		Текущий ремонт 9.1.
	9.2 запорная арматура	Запорная арматура в рабочем состоянии.		Требуется замена общего прибора учета потребления ХВС.
		Общий прибор учета потребления воды старого образца, не введен в эксплуатацию с момента постройки дома.		
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	Стоимление индивидуальное от 2-х котлов. В рабочем исправном состоянии.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	От 2-х котлов. В рабочем исправном состоянии.		

12	Система канализации	В рабочем исправном состоянии		
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Наподное устройство 13.4 Поставочные электрощиты	В рабочем исправном состоянии.		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Локальное разрушение бетонного покрытия.	30%	Требуется тек. ремонт

Подпись

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Бригадонсульт

Начальник ПТО

Техник ООО «ЖЭУ №15»

Л.В.Пичугина

Е.В.Фадейкина

А.А.Абрамова

А.В. Телич

Проф. ГСПО тмц - Колобовская