

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 79 ул.П.Свободы
общего (осеннего) осмотра здания.

г. Калуга

от 27 сентября 2017 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1973г
Материал стен	кирпичные
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	4 (четыре)
Наличие подвалов	имеются

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе :**

Главный инженер ООО «УК МЖГ, Московского округа» Л.В.Личутина

Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО А.А.Абрамова.

В присутствии: представителя ООО «МЭУ №15» в лице техника Холиной Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (каспитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Наружные - кирпичные. Разрушений целостности кирпичной кладки не наблюдается.		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка	3.1 Наблюдаются выветривание раствора в кирпичной кладке. Разрушений целостности кирпичной кладки не наблюдается.		Требуется ремонт по утеплению стен.

	3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Компакты входов в подъезд 3.6 Харнис 3.7 Фасадные швы	3.3 Частичное разрушение штукатурного и окрасочного слоев в местах водосточных сливов. 3.4 Разрушение балконных пилонов местами до арматуры по периметру плит. 3.5 Металлические. Разрушений не выявлено. 3.6 Наблюдается частичное разрушение защитного слоя бетона карнизных плит. 3.7 Фасадные швы не заполнены	Требуется текущий ремонт п. 3.3 Требуется тех. ремонт. Требуется текущий ремонт п. 3.6 Требуется ремонт п. 3.7
4	Входы в подвал	Наблюдается разрушение входа между 3 и 4 п..	Требует тек. ремонта.
5.	Отмостка	Выполнена капромонт в 2008г. Дефектов и разрушений не выявлено.	Ремонта не требуется.
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвалы	Ж/Б плиты. Провисания и разрушений визуально не наблюдается.	Ремонта не требуется
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов.	Выполнен капромонт в 2008г. 7.1 Разрушений не выявлено 7.2 Разрушений не выявлено 7.3 Кровля тифернал. Разрушений целостности покрытия не выявлено. 7.4 Разрушений не выявлено. 7.5 Не предусмотрен проектом. 7.6 Визуально разрушений не выявлено.	Ремонта не требуется. П.7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка 8.4 Входные площадки	8.1 Выполнен ремонт. 8.2 Рамы оконных проёмов рассохлись, створки не закрываются, оконные рамы имеют естественный износ, остекления частично из наборного стекла. 8.3 Разрушений не выявлено. 8.4 Ступени входов в подъезды № 2, 4 имеют частичное разрушение цементной стяжки. Входная площадка подъезда № 1 асфальтовая, имеет неровности, разрушения. Входная площадка подъезда № 2 имеет разрушение плиточного покрытия.	Требуется тек. ремонт п. 8.2, 8.4

9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт в 2008г. Дефектов и неисправностей не выявлено п.9.1, 9.2.		Ремонта не требуется.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт в 2008г. Дефектов и неисправностей не выявлено п.10.1, 10.2, 10.3		Ремонт не требуется.
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрено проектом.		
12	Система канализации	Наблюдается провисание отдельных участков труб канализации, имеются трещины, зашлакованность.		Требуется капремонт, истек срок эксплуатации.
13	Система электроснабжения 13.1 Световой электропроводка, светодильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Постаночное электрооборудование	13.1 Стоянковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. 13.2 Требуется замена стояковой электропроводки. 13.3, 13.4 ВРУ старого образца, следует ремонта.		Требуется проведение капитального ремонта: перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределите- льного устройства, установка аппаратов защиты.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Наблюдается разрушение асфальтового покрытия. 14.2 Еловые, ремонта не требует		Треб. тех ремонт п.14.1
15	Прочие работы	Требуется покраска наружного газопровода. Наблюдается		Треб. тех. ремонт.

		разрушение леерного отражения.		
--	--	--------------------------------	--	--

Подпись:

Гл. инженер ООО «УК МКД Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Техник ООО «КЭЗУ №15»

Л.В. Лисогутина

Е.В. Фадейкина

А.А. Абрамова

Н.А. Холина

freez-

ст. по дате.