

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 26 по ул. Телевизионная
общего (секционного) осмотра здания

Г. Калуга

от «28» 09

2017г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1953г.

Материал стен: кирпичный

Число этажей 2

Число подъездов 2

Наличие подвалов имеются

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Пичугиной Л.З.
Бригадира Фадейкиной Е.В.
Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора
Н.С. Руденко, мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования и
строений, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием приморского объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Кирпичные, наблюдается выветривание раствора в кирпичной кладке, трещины в кирпичной кладке.		
3	Фасад			
	3.1 наружная отделка	Наблюдается по всему фасаду выветривание раствора в кирпичной кладке, трещины, размывание окрасочного слоя.	100%	Требуется капитальный ремонт с штукатуркой и окраской (ремонт с суда)
	3.2 меж/пан. стык	Отсутствуют		
	3.3 цоколь	Наблюдается разрушение штукатурного слоя, загутление окрасочного слоя по всему периметру. Примаки выложены кирпичной кладкой и штукатурены. Имеются разрушения кирпичной кладки и штукатурного слоя.	103%	Требуется капитальный ремонт (ремонт с суда)
	3.4 балконы	Разрушение бетонного слоя до металлической арматуры в кв-рах №4, 5, 6, 10, 11, 12	6 шт.	Капитальный ремонт (ремонт с суда)
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Козырьки отсутствуют, требуется установка новых.	2 шт.	Капитальный ремонт
4	3.6 карнизы	Деревянные наблюдаются		Требуется ремонт по содержанию
	Входы в подвал	Вход в подвал находился в подъезде, наблюдалось разрушение ступенек входа в подвал и отслоение мастики от стены		Текущий ремонт
5.	Отмостка	Частично отсутствует (более 50%),		Требуется

		наблюдаются разрушение асфальтобетонного покрытия, провалы	100%	капитальный ремонт (реконструкция суда)
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажные 6.3 подвальное	Деревянное, наблюдается провисание. Деревянное, неисправностей не выявлено Ж/Бетонные плиты, неисправностей не выявлено		Капитальный ремонт перекрытия
7	Крыша 7.1 кровописта 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 трубы вент., канализации и дымоходов	Деревянные, неисправностей не выявлено Деревянные, неисправностей не выявлено Кровельное покрытие выполнено из асбестоцементных листов - нарушений не выявлено. Отсутствуют Отсутствует На столовках дымоходов наблюдается разрушение кирмичной кладки, отсутствуют металлические якоры	100%	Требуется капитальный ремонт (реконструкция суда)
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	На 1 этаже полы цементные, имеются не большие разрушения, на 2 этаже деревянные, наблюдается отслоение окрасочного слоя Входная дверь 2-го подъезда деревянная с кодовым замком, наблюдается на плотное примыкание к коробке, дверь 1-го подъезда металлическая с домофоном без нарушений. Перекосы лоджий, на деревянных оконных рамках, дверях тамбура и подвата наблюдается перекос и неплотное прилегание к коробкам, отслоение окрасочного слоя, расслоение дверей. На стенах и потолках наблюдается разрушение штукатурного слоя, отслойение шпаклевочного слоя, на побелке видны сухие коричневые разводы и пятна.	100%	Требуется капитальный ремонт (реконструкция суда) Требуется капитальный ремонт (реконструкция суда) Требуется капитальный ремонт (реконструкция суда)
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Видимых нарушений не выявлено Видимых нарушений не выявлено		
10	Система горячего водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Не предусмотрено		
11	Система центрального отопления			

	10.1 АОГВ	Нарушений не выявлено.		
12	Канализация	Чугунная. Имеются сколы, трещины.	100%	Капитальный ремонт (решение суда)
13	Система электроснабжения 13.1 световая электропроводка, светильники 13.2 силовая электропроводка 13.3 вводное устройство 13.4 полтажные электрощиты	Система электроснабжения нарушен не выявлено Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование Прочие работы:	Асфальтовое покрытие нарушен не выявлено. Детское оборудование (карусель, песочница, горка, качели).		Требуется окраска
		Необходимо провести обрезку деревьев		Средства тех. ремонта

Подпись:

И.И.Штепер

Юрист консультант

Бачальник ПТО

Директор ЗОО «Участок №21»

Мастер

Старший по дому

Л.В.Питлютина

Е.В.Фадейкина

Е.В.Фадейкина

А.А.Абрамова

А.А.Абрамова

Н.С.Руденко

Н.С.Руденко

И.Л.Гудкова

И.Л.Гудкова

В.В.Хохлов

В.В.Хохлов