

АКТ

проверки состояния общего и художественного
и экспозиционного оформления зданий
и помещений в здании № 36 по улице Свободы.
общего (внешнего) осмотра здания

Г.Конуга

от 22 августа 2013 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1949

Материал: стены шлакоблокиный

Число этажей 2

Число подъездов 2

Наличие количеств нет

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: зам. директора ООО «УК Московский район» Н.В. Гичуткина,
юрист консультант Услаченко О.П., начальник ПБО Альбукерке А.В.
В присутствии: техника ООО ЖЭУ №15 Мареевой Н.Н.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства**

# п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Рекомендации о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	шлакоблокиное штукатурение,		
3	Фасад			
	3.1 Наружная отделка	3.1 Стены штукатурены. В штукатурном слое имеются трещины, частичное разрушение и отслоение штукатурного слоя, окрасочный слой имеет потертысть. Наблюдается разрушение целостности отдельных блоков скоп.		Требуется выполнить косметический ремонт.
	3.2 меж/пар. швы			
	3.3 Балконы	3.3 В цокольной части имеются трещины и разрушения в штукатурном слое, окрасочный слой имеет потертысть.		
	3.4 Балконы	3.4 Наблюдаются частичное разрушение штукатурного слоя балконных плит, окрасочный слой имеет потертысть.		
	3.5 Козырьки			
	Входов в подъезд	3.5 Козырек металлический. Разрушен не выявлено.		
	3.6 карнизы			
4	Входы в подвал	3.6 Карнизыные тяги имеют разрушение штукатурного слоя до дранки более 60% Отсутствуют.		
5	Отмостка	Асфальтовое покрытие, наблюдается		Требуется

		Причины	Текущий ремонт	
6	Перекрытия	6.1. Порядочное 6.2. Межэтажное 6.3. Затопление	6.1, 6.2. Коробчатое и межслойное разрушение деревянных перекрытий деревянные. Видимые разрушений и провисания потолков по наблюдениям.	Ремонт не требуется
7	Крыша	7.1. Строительная 7.2. Абразивная 7.3. Гидростатические 7.4. Технологич. 7.5. Внутренний результат 7.6. Труба вент., каналы и трубы	7.1, 7.2, 7.3 Кровля шиферная разрушается при визуальном осмотре не выявлено. 7.5. Кроетку не предусмотрено. 7.6 имеется разрушение штукатурного слоя, картичной киалки	Капитальный ремонт по п. 7.6
8	Окна	8.1. в панелях имеются разрушения демонтной скобки. 8.2. Требуется замена оконных проемов. 8.3. на панелях и стенах наблюдается повреждение окрасочного слоя(лакировка, масляная краска), разрушение упаковочного, штукатурного слоя.		Текущий ремонт
9	Водоотводные	9.1. Водоотводные	Выполнен капитальный ремонт в 2012г.	Ремонта не требуется
10	Сантехника	10.1. Трубы стальные. Окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла. 10.2. Радиаторы старого образца. 10.3. Запорная арматура по стоякам в Нерабочем состоянии, требуется замена.		Требуется капитальный ремонт.
11	Сантехническое оборудование	11.1. ГРС	Просмотр не предусмотрен.	
		11.2. Трубы	Трубы системы водоотведения чугунные, имеют естественный износ.	Требуется кап.ремонт

13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, сплитники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вседное устройство 13.4 Соединительные электрощиты	3.3, 3.9 Наблюдаются неисправные состояния проводки, приборов, ламп при износности изоляции проводов в связи с длительной эксплуатацией. 13.3 ВРУ старого образца, следы ремонта. 13.4 Пограничные электроприборы не обеспечивают защиты при перегрузки.	Требуется выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов и водного распределителя юного устройства.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование досковой территории 14.2 Демокое оборудование	14.1 наблюдается разрушение верхнего слоя, трещины.	Требуется выполнить капитальный
15	Прочие работы		

Подпись:

Главный инженер ООО
«УК ЖКХ Московского округа» Г. Калугин

Юрист консультант

Начальник ПТО

Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ № 15»

Г. В. Калугин

О. В. Усатченко

А. Ф. Андрохина

Е. Е. Асеева

Сибиряков И. А. Ст.