«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела по организации
Управления МКД УЖКХ г.Калуги
_____ Гуденкова Н.Д.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор МУП «Калугатеплосеть»
_____Карпов И.Н.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «УК МЖД
Московского округа г.Калуги»
_____Л.М.Кочубеева

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Пухова ул, д.43 кор.1
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «УК МЖД Московского округа г.Калуги»
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1970
4	Общая площадь помещений в МКД, м.кв.	3201,2
5	Теплоснабжающая организация	МУП «Калугатеплосеть»
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	имеется/отсутствует
8	Граница эксплуатационной ответственности с РСО	Внешняя граница фундамента/первое запорное устройство в подвале дома (в колодце)
9	Граница эксплуатационной ответственности с собственниками	не установлена/ запорное устройство на отводе от стояков/первое сварное (резьбовое) соединение
10	Наличие в подвале транзитных коммуникаций	Теплотрассы РСО/отсутствуют
11	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется/отсутствует
12	Наличие элеватора/теплового пункта в МКД	имеется/отсутствует
13	Система отопления МКД	открытая/закрытая
		прямая подача ОП/через теплообменники
14	Наличие ИПУ тепла	отсутствует/частично оборудован/имеется на нежилых помещениях
15	Схема отопления МКД	однотрубная/двухтрубная/лучевая
16	Наличие в системе отопления вспомогательного оборудования	регуляторы давления/регуляторы температуры/балансировочная арматура(в т.ч. автоматическая)/циркуляционныеи др. насосы/расширительные баки/системы безопасности/автоматические воздухосборники/погодо-зависимая автоматика
17	Система ГВС в МКД	отсутствует открытая/закрытая (самостоятельное производство)/индивидуальная
		тупиковая/циркуляционная/смешанная
18	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металлические/пластиковые/смешанные
19	Схема централизованного теплоснабжения	имеется/отсутствует
20	Система газоснабжения в МКД	имеется/отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	212
	2023-2024 г.г.	213
	2024-2025 г.г.	212
2	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2022-2023 г.г.	норматив
	2023-2024 г.г.	норматив
	2024-2025 г.г.	норматив
	Нормативное потребление тепловой энергии, Гкалл	норматив 528,84
3	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023 г.г.	Нет
	2023-2024 г.г.	Нет
	2024-2025 г.г.	Нет
4	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию	
	2022-2023 г.г.	2
	2023-2024 г.г.	1
	2024-2025 г.г.	5
5	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	Нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	Нет
6	Наличие дефектов конструктивных элементов, влияющих на теплоснабжение	Не выявлено/см.прил.

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№п.п.	Наименование работ	Кол-во	За счет каких средств	Срок выполнения работ
1	Установка глухих шайб	2 шт	содержание	В 10-ти дневный срок по окончанию отопительного сезона
2	Промывка и гидравлическое испытание системы ЦО	100%	содержание	22.05.2025г.
3	Замена задвижек ЦО	Не требуется		
4	Ревизия запорной арматуры	100%	содержание	03.05.2025г.
5	Ремонт утепления труб системы ЦО в подвальном и чердачном помещении	5мп	содержание	03.05.2025г.
6	Поверка приборов учета (при их наличии)	- - -	- - - - - - -	Не установлен
7	Ремонт освещения в узле ввода		содержание	03.05.2025г.

№п.п.	Наименование работ	Кол-во	За счет каких средств	Срок выполнения работ
Мероприятия по улучшению качества прохождения отопительного сезона по анализу трех прошлых лет				
1.	не требуется			

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовке к отопительному сезону (предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду)

В соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России №2234 от 136.11.2024г.

Составил: Инженер ООО "ТЭЗУ 15" (Попова С.В.)

(должность Ф.И.О.)